

5.

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БУУЦАГААН СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН
БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ХҮЛЭЭЛЦЭХ
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2023 оны 08 сарын 30нд

Бууцагаан сум

Хурал: Бууцагаан сумын Цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлыг хүлээлцэх хурал 2023 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 12 цаг 30 минутанд Бууцагаан сумын Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн өрөөнд хуралдав.

Хуралд:

- ❖ Баянхонгор аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга: С.Хүрэлхуяг
- ❖ Баянхонгор аймгийн ЗДТГ-ХБТХОХ-ийн мэргэжилтэн: Т.Норовринчин
- ❖ ЦЭСДА ХХК-ийн захирал: Ц.Орхонтамир
- ❖ Бууцагаан сумын Засаг даргын орлогч дарга: Г.Пэрэнлэй
- ❖ Бууцагаан сумын цэцэрлэгийн менежер: Ч.Долгорсүрэн
- ❖ Алегротовер констракшн ХХК-ийн захирал: Ц.Отгонбаяр
- ❖ Алегротовер констракшн ХХК-ийн инженер: Ц.Эрдэнэбат нар оролцов.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын Цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил дээр улсын комисс ажиллаж хүлээж авах тухай хурлыг хуралдуулж, хурлын нарийн бичгийн даргаар Т.Норовринчин хөтлөн явуулна.

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Ц.Отгонбаяр: /Алегротовер констракшн ХХК-ний захирал/: Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Манай компани нь Бууцагаан сумын Цэцэрлэгийн барилгын засвар гүйцэтгэх ажлыг 6 дугаар сарын 10-наас 8 дугаар сарын 20-ны хооронд гүйцэтгэж дууслаа. Ажил гүйцэтгэх явцад ажлын зурагт гадна фасад металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх гэж заасан байгаа боловч уг Цэцэрлэгийн барилга маань он удаан жилийн бороо усанд нэвчис үүсч гадна шавар тоосгон хана үжирч, өмхөрч муудсан металл хавтанг даахгүй төмөр рамтайгаа унах эрсдэлтэйн улмаас гадна фасадыг өөрчлөх хүсэлт гаргаж зураг зохиогч болон захиалагч, хянагч, ашиглагч байгуулагатай зөвшилцөн гадна фасадыг өөрчилөн хөөсөн фасад болгосон. Гадна фасадны ажлын зөрүү болон магадлашгүй ажлын зардалаар зураг төсөвт тусгагдаагүй гадна бохирын шугам 150м, 40кубын соруулах цооног, дулаан цэвэр усны хос шугам 100м, цахилгааны 380в-ын агаарын шугам 100м татан цэцэрлэгийн барилгын үйл ажиллагаа явуулахад 100 хувь ханган гүйцэтгэлээ. Далд ажлыг фото зургаар баталгаажуулсан байгаа. Мөн гүйцэтгэлийн зураг гаргуулж төсвийн зөрүүг тооцуулахаар хүргүүлсэн байгаа.

Манай компани нь барилга зүгшрүүлэх баталгаат хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлууддаа анхаарал тавьж ажиллах болно.

Уг барилгыг гүйцэтгэх хугацаанд хамтран ажилсан аймаг, сум, цэцэрлэг, зургын компани та бүхэндээ баярлалаа.

Ц.Орхонтамир: /ЦЭСДА ХХК-ийн захирал/: За комиссын гишүүд болон нутгийн удирдлага, гүйцэтгэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе.

Гүйцэтгэгч компани Алегротовер констракшн ХХК-ийн хамт олон та бүхэн цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлыг түргэн шуурхай гүйцэтгэж үнэхээр сэтгэл гарган хийсэн нь ч харагдаж байна. Хүүхдийн суралцах таатай орчин, багш сурган хүмүүжүүлэгч ажилчидын ажиллах таатай орчинг бүрдүүлж сумд өнгө нэмсэн сайхан барилгын хүлээлгэж өгөх гэж байгаад баяр хүргэе.

Зохиогчын зүгээс ажил үргэлжилж байх хугацаанд гурван удаа ирж хяналт тавьж, заавар зөвөлгөө, үүрэг даалгавар өгч ажилсан. Өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухай бүрт нь хийж гүйцэтгэж байсан.

Миний хувьд ганц хоёр ажил байна. Цонхны усны хаялга төмрийг зориулалтын резинээр бүрэх, самбарын группуудыг хаягжуулах, 4 нойлын өрөөнд 4 гар хатаагч суурилуулах зэргийг хийхэд уг засварын ажлыг хүлээж авахад татгалзах зүйлгүй.

Г.Пэрэнлэй: /Бууцагаан сумын Засаг даргын орлогч дарга/: Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе.

Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын Цэцэрлэгийн хүүхдийн 90 ортой барилгын их засварын ажил зураг төсөвийн дагуу хийгдсэн байна. Гүйцэтгэгч компанидаа баярлалаа.

Хийгдэх ажил нойлд хаалт хийх, цонхны 3 шил хагарсан байна сольж өгөх өөр хүсэх зүйл байхгүй ээ.

Ч.Долгорсүрэн: /Бууцагаан сумын Цэцэрлэгийн менежир/: Сайн байна уу. Юун түрүүнд Цэцэрлэгийн барилгыг маань ийм сайхан болгож өгсөн удирдлагууд болон гүйцэтгэгч байгууллагадаа баярлалаа.

Манай зүгээс хүсэх зүйл Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан угаалтуур суултуур байрлуулах, 4 бүлэгт ширдэг шийдэж өгөх, усны нөөцийн сав байрлуулах, тогны бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах заавар зөвөлгөө өгөх л байна. Өөр зүйлгүй.

С.Хүрэлхуяг: /ГХБХБГ-н БХБХ-н дарга/: За санал хэлсэн комиссын гишүүд болон орон нутгийн удирдлагууд та бүхэнд баярлалаа.

Миний хувьд ганц хоёрхон санал байна. Ер нь бол тухайн цэцэрлэгийн хуучин барилга дээр засвар хийхэд ямар хүндрэлтэйг бид мэдэж байгаа. Нэг маягын зурагтай ийм цэцэрлэгүүд Баянхонгор аймагт нэлээн хэд байдаг эхнээс нь засвар хийж байгаа. Энэ цэцэрлэгийн хувьд маш сайн хийгдсэн байна, засварын гүйцэтгэл боломжийн сайн хийгдсэн өнгө, загвар, гүйцэтгэл сайн хийгдсэн байна. Гүйцэтгэгч компаний хувьд хийсэн ажил болгоноо чанартай сайн хийж гүйцэтгэж байгаад баярлалаа.

Зураг төсвөөс өөрчилсөн ажлууд дээр зөвшөөрөл авах, гүйцэтгэлийн зураг хийлгэж хүлээлгэж өгөх, ажлын зураг төсөв, техникийн бичиг баримтыг архивт өгөх, цонхны усны хаялгын төмөр эрмэг дарах зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэхэд тухайн ажлыг улсын комисст хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй .

Т.Норовринчин:/ХБТХОХэлтэсийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн/: Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Миний хувьд хэлэх гэж байсан асуудалууд маань комиссын гишүүдтэй адилхан байгаа тул тухайн өгсөн үүрэг даалгаваруудыг биелэлтийг хангахад улсын комисс хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй ээ.

Та бүхэнд нэмж хэлэх зүйл байна уу.

Бүгд нэмж хэлэх зүйлгүй бол хурлыг өндөрлөө.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

2023 оны 08 дугаар сарын 30-ны хурлын гишүүдийн саналаар Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын Цэцэрлэгийн барилгын засварын ажлыг хүлээн авахаар шийдвэрлэв.

ГХБХБГ-ын БХБХэлтсийн дарга:

С.Хүрэлхуяг



ХБТХОХ-ийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн:

Т.Норовринчин



"ЦЭСДА" ХХК-ийн захирал:

Ц.Орхонтамир



"АЛЕГРОТОВЕР КОНСТРАКШН" ХХК захирал:

Ц.Отгонбаяр

САНАЛЫН ХУУДАС

Санал гаргасан хүний нэр: Т.Норовринчин

Харьяалагдах байгууллага: БХР аймаг, З.Д.Т.Г ХБТХОХ


Албан тушаал: Мэргэжлэтэн

САНАЛ:

- 1. Хатарсан цонх сольх
- 2. Хэлэлцэлийн үйлдэл ирн хэлэлцэлийг шилжүүлэх
- 3. 00-д ХБХ-н тоноглол хийх
- 4. Ашиглагч бэлчлэгдэд амьлгүй эцэстэйгээр эзвэрчилгээг олох
- 5. Зохиогчоор гүйцэтгэлийн зэрэг хийгдэх

ШИЙДВЭР:

Үүрэг даамгаврын өндөрлөлтөөр хүлээн авах саналтай байна


Гарын үсэг

Т.Норовринчин
Нэр

САНАЛЫН ХУУДАС

Санал гаргасан хүний нэр: С. Хуралхуяг

Харъяалагдах байгууллага: ГХБХБГ - БХБХ-ийн дарга

Албан тушаал: БХБХ-ийн дарга

САНАЛ:

- 1. Зураг төсвөөс өөршлөх аргауд дээр зөвөөрөө авах
- 2. Түүнтэйгээ зураг хөдөөт хөдөөт өгөх
- 3. Өөрийн зураг, төсөв, техникийн бүтээл баримтыг архивт өгөх
- 4. Өөрийн үзэвч хаялба төлөв зүйл гаргах

ШИЙДВЭР:

Мүрэт даалгаврын биедгээр зүйл авах санаатай байна

~~_____~~
 /гарын үсэг/

С. Хуралхуяг
 /нэр/

САНАЛЫН ХУУДАС

Санал гаргасан хүний нэр:

Харъяалагдах байгууллага:

Албан тушаал:

САНАЛ:

Балнаолор аймгийн Фурцалаах
 сум / Нэгдүгээний сүүдэг-н
 90 дугаар барилгийн нх
 засварын ажлыг зурга
 жилийн дотор хийгдэх
 зүүссэн байна.
 - Хийгдэх ажлыг
 1. 00. хаялт
 2. Уонзны цам солих
 (3.ш.)

ШИЙДВЭР:

Г.Лэрэнгүй
 /гарын үсэг/

Г.Лэрэнгүй
 /нэр/

САНАЛЫН ХУУДАС

Санал гаргасан хүний нэр: Ц.Орхонтаев

Харьяалагдах байгууллага: "Ц.Э.С.Д.А" ХХК


Албан тушаал: Захирал

САНАЛ:

- 1) Цонхон усны хаялга төмөр зэвсгэл, зориулалтын резинтэр бүрэх.
- 2) Тол баригч суурингууд
- 3) Самбарын үржүүлүүд хялалцуулах
- 4) Захиалын нэгдэл функцт дээр ашигласан үүдэл

ШИЙДВЭР:

Цүнц гаалибарын биелэлтээр хамил хөрөнг авахад тусгагдах зүйлүүд


Тарын үсэг

Ц.Орхонтаев
/нэр/

САНАЛЫН ХУУДАС

Санал гаргасан хүний нэр: Л. Бамбаяр

Харьяалагдах байгууллага: ГБХБГ-н хяналтын итгелер


Албан тушаал: Хяналтын итгелер

САНАЛ:

- 1. Зохиогчоос бүх халбоотой бүр баримт бичиг бүрдүүлэх
- 2. 1-н дагуу амлын акт бүрдүүлэх
- 3. Техникийн баримт бичиг бүрдүүлж ГБХБГ хүлээлгэн өгөх
- 4. Төхирлийн гэрчилгээ бүрдүүлэх
- 5. Баримта байгууламшиг тусгай болон усан сүүжтэй дугаар өмнөдөө засварын амлын маяг болгох.

ШИЙДВЭР:

Уурь даалгаврын биелэлтэд нэмэгдүүлж ахуйд
матгалзай дүйлгүй.


/гарын үсэг/

Нэр/ Л. Бамбаяр

САНАЛЫН ХУУДАС

Санал гаргасан хүний нэр: Буцаагаан сумын Цэцэрлэгийн менежер

Харъяалагдах байгууллага: М. Догорсүрэн
Буцаагаан сумын Цэцэрлэг

Албан тушаал: Менежер

САНАЛ:

- 1. ИБХ-н төлөвлөгөө байршиулах
- 2. Усны нөөцийн сав байршиулах
- 3. 00-н оронд цопанг хамгаалах
- 4. Төмөр бүрт бүтэн байдалт хамган
ашиглах заавар, зөвлөгөө өгөх.

ШИЙДВЭР:

Хүлээн авахаг таалагдах зүйлс


/гарын үсэг/

М. Догорсүрэн
/нэр/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 3 дугаар хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2023 оны 08 сарын 30-ны өдөр Дугаар 0023/15. Баянхонгор аймаг
Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Бууцагаан сум 6- баг /хороо/-ны нутаг дэвсгэрт баригдсан ангиллын 90 хүүхдийн хүчин чадал бүхий Цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламжид Баянхонгор аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 11 сарын 24-ны өдрийн А713 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 08 сарын 30 -ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2023.06.12 огноо, Бх/2023/ЗА-05 дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЦЭ-21-12-23-28/21 ;

2.3. Захиалагч:

/Иргэний хувьд/, харьяалал /аль улсын/,овог, эцэг /эх/-ийн нэр, нэр, регистрийн дугаар, Хаяг: аймаг /нийслэл/, сум /дүүрэг/, баг /хороо/, гудамж /хороолол/, байр /хашаа, хаалга/- ны дугаар, холбоо барих утас, цахим хаяг,

/Хуулийн этгээдийн хувьд/: Баянхонгор аймгийн ЗДТГ оноосон нэр,..... Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, Хаяг: Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Баянхонгор сум /дүүрэг/, Номгон 1-р. Баг /хороо/, ... гудамж /хороолол/, .. байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 88070880 холбоо барих утас, цахим хаяг,

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Алегротовер констракшн ХХК оноосон нэр, 0311007012 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, БУ44-23/18 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар,

Хаяг: Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Баян-Овоо сум /дүүрэг/ Уранхайрхан 2р баг гудамж /хороолол/, байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, холбоо барих утас, 88117405 цахим хаяг, alegro88052244@gmail.com

Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын 90 хүүхдийн цэцэрлэг

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага:....оноосон нэр,Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар,.....зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: аймаг /нийслэл/,сум /дүүрэг/,..... баг /хороо/, ..гудамж /хороолол/,... байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, ... холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага:

ЦЭСДА ХХК оноосон нэр, 0311008188 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ/44-111/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар,

Хаяг: Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Баянхонгор сум /дүүрэг/,

Рашаант 10 баг /хороо/, гудамж /хороолол/ 187-р байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 88889927 холбоо барих утас, 88889927 . цахим хаяг;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага:

Бууцагаан сумын цэцэрлэг оноосон нэр, 0369001136 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар,

Хаяг: Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Бууцагаан сум /дүүрэг/, Буян 6-р баг /хороо/,

Буянтгол 4 гудамж /хороолол/, 403 байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 91117830 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Их засвар;

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах

Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах

Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын 90 хүүхдийн цэцэрлэг

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул
- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэ 2-р ангиллын 90 хүүхдийн хүчин чадал бүхий Цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а). барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- а). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б). барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в). барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт хуудас, хуралдааны тэмдэглэл ... хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. 2-р ангиллын 90 хүүхдийн хүчин чадал бүхий Цэцэрлэгийн зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:

ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ
БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА,
ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

.....
НАРИЙН БИЦГИЙН ДАРГА:

АЗДТГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО,
ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

..... Т.НОРОВРИНЧИН





***Энэ дүрмийн дөрөвдүгээр хавсралтын хамт хүчинтэй.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛГИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Баянхонгор аймгийн ЗДТГ ХБТХОХ
Комиссын гишүүн: Т.Норовринчин

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Хагарсан цонх сольх 2. Халаалтын улиралд ирж халаалтыг жигдрүүлэх 3. 00-д ХБ хүүхдийн тоноглол хийх 4. Ашиглагч байгууллагад аюулгүй ажиллагааны заварчилгаа өгөх 5. Зохиогчоор гүйцэтгэлийн зураг хийлгэх 	<p>Биелэсэн Биелэсэн Биелэсэн Биелэсэн Биелэсэн</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ /Т.Норовринчин / Гарын үстгийн тайлал Огноо: 2023.08.30</p>	<p>Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / Т.Норовринчин / Гарын үстгийн тайлал Огноо: 2023.09.04</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ- БХБХ-ийн дарга





Комиссын гишүүн: С.Хүрэлхуяг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Зураг төсвөөс өөрчлөлтийн ажлууд дээр зөвшөөрөл авах 2. Гүйцэтгэлийн зураг хийлгэж хүлээлгэн өгөх 3. Ажлын зураг, төсөв, техникийн баримт бичгийг архивт өгөх 4. Цонхны усны хаялга төмөр эрмэг дарах 	<p>Биелэсэн</p> <p>Биелэсэн</p> <p>Биелэсэн</p> <p>Биелэсэн</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ С. Хүрэлхуяг / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.08.30</p>	<p>Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ С.Хүрэлхуяг / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.09.04</p>

Барилга байгууламжийг ашиглагтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**
(Ашиглагтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: "ЦЭСДА" ХХК
Комиссын гишүүн: Ц.Орхонтамир

Гинүүцээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Цонхны усны хаягаа төмөр эмхэрдэх зориулалтын резинээр бүрэх 2. Тог баригч суурилуулах 3. Самбарын грушуудыг хаягжуулах 4. Зохиогчын нэгдсэн дүгнэл дээрх ажилуудыг гүйцээх 	<p>Биелэсэн</p> <p>Биелэсэн</p> <p>Биелэсэн</p> <p>Биелэсэн</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг: </p> <p>/ Ц.Орхонтамир / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.08.30</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг: </p> <p>/ Ц.Орхонтамир / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.09.04</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)



Байгууллага: ГБХБГ-н хяналтын инженер
Комиссын гишүүн: Л.Батбаяр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Зохиогчоос бүх холбоотой бүх баримт бичиг бүрдүүлэх 2. Ил далд ажлын акт бүрдүүлэх 3. Техникийн баримт бичиг бүрдүүлж ГХБХБГ хүлээлгэн өгөх 4. Тохирлын гэрчилгээ бүрдүүлэх 5. Барилга байгууламжид тосон болон усан суурьтай будгаар хийгдэх засварын ажлын маягт бөглөх 	<p>Биелэсэн</p> <p>Биелэсэн</p> <p>Биелэсэн</p> <p>Биелэсэн</p> <p>Биелэсэн</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/Л.Батбаяр / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.08.30</p>	<p>Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/Л.Батбаяр / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.09.04</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**
(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчингэй)

Байгууллага: Бууцагаан сумын Цэцэрлэгийн менежир
Комиссын гишүүн: Ч.Долгорсүрэн

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. ХБХ-н тоноглол байршуулах 2. Усны нөөцийн сав байрлуулах 3. 00-н өрөөнд цонхны хамгаалалт 4. Тогны бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллах заавар, зөвлөгөө өгөх 	<p>Биелэсэн Биелэсэн Биелэсэн Биелэсэн</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / Ч.Долгорсүрэн / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.08.30</p>	<p>Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / Ч.Долгорсүрэн / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.09.04</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Бууцагаан сумын ЗД-н орлогч дарга
Комиссын гишүүн: Г.ПЭРЭНЛЭЙ

Гингүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Баянхонгор аймгийн Бууцагаан сумын Цэцэрлэгийн хүүхдийн 90 ортой барилгын их засварын ажил зураг төсвийн дагуу сайн хийгдэж дууссан байна.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 00-н хаалт 2. Цонхны шил сольх [3ш] 	<p>Биелэсэн Биелэсэн</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Г. Пэрэнлэй</i> /Тамга, тэмдэг/ / Г.Пэрэнлэй / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.08.30</p>	<p>Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Г. Пэрэнлэй</i> /Тамга, тэмдэг/ / Г.Пэрэнлэй / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.09.04</p>