

## БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯНГОВЬ СУМЫН СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ ТУХАЙ ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2023.09.06

Баянхонгор

Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын сургуулийн дотуур байрны их засварын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах ажлын хэсэгт Баянхонгор аймгийн ГХБХБГазрын БХБХэлтсийн дарга С.Хүрэлхуяг, Баянхонгор аймгийн ХБТХОХэлтсийн мэргэжилтэн Т.Норовринчин, ГХБХБГазрын мэргэжилтэн Ө.Хандармаа, ГХБХБГ-ын Барилгын материалын лабораторийн шинжээч, хяналтын инженер Л.Батбаяр, ГХБХБГазрын мэргэжилтэн Ж.Сүглэгмаа, Баянговь сумын Засаг Даргын орлогч Н.Сугар-Эрдэнэ, Баянговь сумын Санхүү албаны дарга Б.Наранбаяр, Баянговь сумын төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн Б. Мөнх-Оюун, Баянговь сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал Ц. Буянтогтох, Гүйцэтгэгч "Содон сондор цамхаг" ХХК-ний ерөнхий захирал Ц.Нэргүй, "Содон сондор цамхаг" ХХК-ний ХАБ хариуцсан ажилтан А.Батчагнаа нар 09 цаг 45 минутад хуралдав.

### **Хурлаар хэлэлцэх асуудал:**

- ✓ Баянговь сумын сургуулийн дотуур байрны их засварын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах талаар

### **Хэлэлцсэн нь:**

Содон сондор цамхаг ХХК-ийн захирал Ц.Нэргүй: Сайн байна уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай компани нь Баянговь сумын сургуулийн дотуур байрны их засварын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулахад бэлэн болсон ба бид гэрээнд заасан хугацаандаа багтаан хяналтын төсөвт заасан ажлын тоо хэмжээний дагуу бүх ажлыг гүйцэтгэсэн. Магадлашгүй ажлын зардлаар дотуур байрны гадна талбайд хашлага, мөн дотор паарны ард тоосгоор өрлөг хийсэн байгаа.

ХБТХОХэлтсийн мэргэжилтэн Т.Норовринчин: Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Зураг төсөвт өөрчлөлт орсон ажил тус бүрд гүйцэтгэлийн зураг хийлгэх, газардуулалтын хэмжилт хийлгэх, халаалтын хэвтээ шугамд бэхэлгээ хийгээрэй. Гадна металл фасадыг одоо хийх боломжгүй 2021 оны төсөвтэй гэж гүйцэтгэгч компаний зүгээс мэдэгдсэн ба одоогийн байдлаар барилгын бараа материалын үнэ нь 2 дахин өссөн ба зохиогчийн талаас гадна фасадыг хөөсөнцөр болгосоноор материалын зөрүү тайлан гаргана. 2021 оны төсөвтэй гэж үзэлгүй, сум орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулж хугацаанд нь гүйцэтгэж хүлээлгэн өгч байгаа гүйцэтгэгч компаний хамт олонд баяр хүргэе. Дээрх ажлуудын биелэлтээр ашиглалтанд хүлээн авах саналтай байна.

ГХБХБГазрын мэргэжилтэн Ө.Хандармаа: Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт гаргуулах, төсвийн зөрүүтэй ажлууд дээр хурлын

тэмдэглэл зохиогчийн зөвшөөрөл хавсаргаж бичиг баримтын бүрдэлийг хангаж, ашиглагч байгууллага, ГХБХБГазар, Аймгийн архивийн хэлтэст хүлээлгэн өгөөрэй. Үүрэг даалгаварын хэрэгжилтээр байнгын ашиглалтанд авах саналтай байна.

ГХБХБГ-ын Барилгын материалын лабораторийн шинжээч, хяналтын инженер Л.Батбаяр: Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Техникийн бичиг баримтыг бүрдүүлж ГХБХБГазар өгөх, Дээврийн төмөр хучилтийг битүүлж сайжруулаарай. Байнгын ашиглалтанд хүлээн авах саналтай байна.

ГХБХБГазрын мэргэжилтэн Ж.Сүглэгмаа: Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Барилгын материалд сорилт шинжилгээ хийсэн үр дүнг баримт бичигт хавсаргаарай. Байнгын ашиглалтанд хүлээн авах саналтай байна.

Баянговь сумын Засаг Даргын орлогч Н.Сугар-Эрдэнэ: Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Дотуур байрны их засварын ажлыг гүйцэтгэж байх явцад нь 2 удаа явцын шалгалт хийсэн их засварын ажил сайн явагдаж байсан. Засварын ажил маш сайн хийгдсэн байна. Байнгын ашиглалтанд хүлээн авах саналтай байна.

Баянговь сумын төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн Б. Мөнх-Оюун: Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сургуулийн дотуур байрны их засварын ажлыг сайн болсон байна. Байнгын ашиглалтанд хүлээн авах саналтай байна.

Баянговь сумын Санхүү албаны дарга Б.Наранбаяр: Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Сургуулийн дотуур байрны их засварын ажлыг сайн хийгдсэн ба байнгын ашиглалтанд хүлээн авах саналтай байна.

Баянговь сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал Ц. Буянтогтох: Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Дотуур байрны их засварын ажлыг сайн хийж гүйцэтгэсэн "Содон Сондор Цамхаг" ХХК-ийн хамт олон болон анхлан санаа гаргаж төсвийг суулгахад ажилсан мэргэжилтэнгүүдээ сумын ард иргэдийн өмнөөс баярлаж байна. Байнгын ашиглалтанд хүлээн авах саналтай байна.

ГХБХБГазрын БХБХэлтсийн дарга С.Хүрэлхуяг: Гүйцэтгэгч компани маань жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдэлтэй архивт хүлээлгэн өгөөрэй. Гүйцэтгэгч "Содон сондор цамхаг" ХХК нь чанарын өндөр түвшинд засварын ажлаа хийж гүйцэтгэсэн байна. Ашиглалтад оруулахыг дэмжиж байна.

**Шийдвэрлэсэн нь:** Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын сургуулийн дотуур байрны их засварын ажлыг 100 хувийн саналаар хүлээн авч байнгын ашиглалтад оруулахаар болов.

ГХБХБГазрын БХБХэлтсийн

дарга:

ХБТХОХэлтсийн мэргэжилтэн:

ГХБХБГ-ын Барилгын материалын лабораторийн

шинжээч, хяналтын инженер:

ГХБХБГазрын мэргэжилтэн:

ГХБХБГазрын мэргэжилтэн:

Баянговь сумын Засаг Даргын орлогч:

Баянговь сумын төсөв төрийн сангийн

Мэргэжилтэн:

Баянговь сумын ерөнхий боловсролын

Сургуулийн захирал:




Баянговь сумын Санхүү албаны дарга:

Гүйцэтгэгч "Содон Сондор Цамхаг" ХХК-ийн

захирал:

Гүйцэтгэгч "Содон Сондор Цамхаг" ХХК-ийн

ерөнхий инженер:

  
С.Хүрэлхуяг  
  
Т.Норовринчин  
  
Л.Батбаяр  
  
Ө.Хандармаа  
  
Ж.Сүглэгмаа  
  
Н.Сугар-Эрдэнэ  
  
Б.Мөнх-Оюун  
  
Ц.Буянтогтох  
  
Б.Наранбаяр  
  
Ц.Нэргүй  
  
Д.Баасанжав



## Баянговь сумын сургуулийн дотуур байрны их засварын ажил

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 3 дугаар хавсралт

### БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2023 оны 09 сарын 06-ны өдөр

Дугаар 2023/14

Баянхонгор аймаг

#### Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Баянговь сум /дүүрэг/, нутаг дэвсгэрт баригдсан засвар ангиллын 80 хүүхдийн хүчин чадал бүхий зориулалттай барилга байгууламжид Баянхонгор аймгийн Засаг даргын 2022 оны 12-р сарын 28-ны өдрийн А/148 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 09 сарын 06 -ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

#### Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2023.05.17 огноо, Бх2023/3А-03 дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ЦЭ-01-03-03/22;

2.3. Захиалагч: Баянхонгор аймаг ЗДТГ оноосон нэр, 9007342 регистрийн дугаар, Хаяг: Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Баянхонгор сум /дүүрэг/, Номгон 1-р баг /хороо/, ..... гудамж /хороолол/, ..... байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, ..... холбоо барих утас: ..... цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “Содон Сондор Цамхаг ” ХХК, оноосон нэр: 6137733 регистрийн дугаар:, 0311008264 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: , БУ17-701/20 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Хаяг: Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум , 9-р баг , Есөнбулаг 15 гудамжны , байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 6 тоот холбоо барих утас, 88083499, 99999652 цахим хаяг:

## Баянговь сумын сургуулийн дотуур байрны их засварын ажил

**2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага:** Оноосон нэр,  
..... Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ..... зураг  
төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар,

Хаяг: ..... аймаг /нийслэл/, ..... сум /дүүрэг/,  
..... баг /хороо/, ..... гудамж /хороолол/,  
..... байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, ..... холбоо барих утас,  
..... цахим хаяг;

**2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага:** Оноосон нэр,  
“ЦЭСДА” ХХК регистрийн дугаар: **2133601** Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар:  
**0311008188** зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар: **ЗТ44-111/22**

Хаяг: **Баянхонгор аймаг /нийслэл/ Баянхонгор сум /дүүрэг/, рашаант 10-р баг**  
**/хороо/, 301А-р байр 02** тоот холбоо барих утас, **88079646** цахим хаяг:

**2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага:**

**Баянхонгор аймаг Баянговь сум Ерөнхий боловсролын сургууль** оноосон нэр,  
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар,

Хаяг: **Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Баянговь сум /дүүрэг/,.....баг**  
**/хороо/, ..... гудамж /хороолол/,**  
**..... байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, холбоо барих утас,**  
**..... цахим хаяг;**

**2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Засвар;**

### **Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг**



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

## **Баянговь сумын сургуулийн дотуур байрны их засварын ажил**

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул
- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Энэ ангиллын **80 хүүхдийн** хүчин чадал бүхий **сургуулийн дотуур байр**-ны зориулалттай барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а). барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- а). барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б). барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в). барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт .... хуудас, хуралдааны тэмдэглэл .... хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт .... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

**Баянговь сумын сургуулийн дотуур байрны их засварын ажил**

**Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт**

4.1. Засвар ангиллын 80 хүүхдийн хүчин чадал бүхий сургуулийн дотуур байрны зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:


**КОМИССЫН ДАРГА:**

**ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ**

**БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАРИЛГА**

**ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН**

**ДАРГА**


  
...../С.ХҮРЭЛХУЯГ/

**НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:**

**АЗДТГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО,**

**ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН**

**ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН**

  
...../Т.НОРОВРИНЧИН/

\*\*\*Энэ дүрмийн дөрөвдүгээр хавсралтын хамт хүчинтэй.

---oOo---

САНАЛЫН ХУУДАС

Замхонгор аймаг  
Баянговь ирмэг  
урьддугаар дотуур район  
Завсар

Санал гаргасан хүний нэр: Н. Сүрэнжав

Харъяалагдах байгууллага: ГХБХБТарр

Албан тушаал: БМЧУ-ийн Х мөргөмжлэн

САНАЛ:

1. Дулаагын материалын төхирлөлтийг гэрчилгээт хугацаа дүүссэн, хугацаагүй төхирлөлтийг баримт бичигт хэвсэргэх.

2. Цохилуудыг бүрэн шилжээгээр

3. Барилгад ашигласан бүдэгт гүйцэтгэсэн компани нэр дээр сорит шилжилтээ өгсөн соритын үр бүт, төхирлөлтийг гэрчилгээт баримт бичигт хэвсэргэх, Бүдгээр ашигдест дэвэртэй амьтан талманг хэвсэргэх.

4. Барилга материалыг сорит шилжилтээ хийсэн үр дүнг баримт бичигт хэвсэргэх.

ШИЙДВЭР:

Мүргэ дэвэртэй хэрэгшилтээр хүлээн авах саналтай

[Signature]  
/гарын үсэг/

Н. Сүрэнжав  
/нэр/

2023.09.06



САНАЛЫН ХУУДАС

Санал гаргасан хүний нэр: Т.Нороврин ш.

Харъяалагдах байгууллага: АЗГТГ - ХБТХОХ.

Албан тушаал: 2 дуг. Бүтэц харуусан мэргэжилтэн.

- САНАЛ:
- Газарзүйчигийн хэмжээт хийлгэх
  - Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт гаргуулах
  - Хамаатны хэргийг мэдээлж бэхлэх хийх
  - Цогцны үсгийг хаймагд төсөр амлал
  - Агааржуулагчийн хооронд мэдээлэл хийх
  - Гүйцэтгэл зуралт төсөвт өөрчлөлт орсон амьт тус бүр тус бүр тус бүр зуралт хийгэх.
  - Дунд ажилын өртөв зуралт материал хавсаргах.
  - Хамаатны улиралд сэлтийн илжирч байгууллага туршигт тохируулга хийх.
  - Цахилгааны илчлэг амьтныг заавар зөвхөн амьтныг тайгунтайг үзэх.

ШИЙДВЭР: Дээрх ажилуудын биелэлтээр амьтантай хуучин ажил сайн байна.

/гарын үсэг/  /нэр/ Т.Нороврин ш.



САНАЛЫН ХУУДАС

Санал гаргасан хүний нэр: С. Хурмануул

88067732

Харъяалагдах байгууллага: УХБТадар

Албан тушаал: БХБХ-ийн дарга

САНАЛ:

1. Тусгай далайд өөр болосон / мөрсөн дөнгөж /

2. Өөр илүүшлэл өгөсөн байна.

3. Зөвшөөрсний нэгдэн дүрмэт гэрцүүдээр.

4. Ажилын дүрэм, төлөв, техникийн баазын баримт болон ил дараг ажилын акт ол сэрхивт нийцүүлж өгөх.

5. Ажиллагааны мэдээлэл өргөсөн ажилчид тус албан баазыг өвчлөхөөр.

- Тусгай бэхлэлт
- Бэхлэлт зориулалт
- Ажилын гэрцүүд өгөх

ШИЙДВЭР:

Холбооны захирлын тусгай зурга мэдээлэл баазыг хамтаар дараах ажилчид өгөх байна.

~~С. Хурмануул~~

/гарын үсэг/

С. Хурмануул

/нэр/

САНАЛЫН ХУУДАС

Санал гаргасан хүний нэр: *Д. Сүрэг-Оргод*

Харъяалагдах байгууллага: *ЗДТГ*

Албан тушаал: *Засм даргын орлогч*

САНАЛ:

*Эрх иргэдэн сонгоор түүнд тэд нь  
мөртөл хөбөөн байх байсан  
хөрсөн хөбөөнөөр хийсэн гэх мэдүүлэлт  
байгаа.*

*Түүнд засвар нь сайн хийгдсэн байна*

ШИЙДВЭР:

*Эн засварын авцаг 2 удаа авсан  
мөртөл т хийсэн засвар сайн авсан  
байсан.*

*Шүрэг-Оргод* /гарын үсэг/

\_\_\_\_\_ /нэр/

САНАЛЫН ХУУДАС

Санал гаргасан хүний нэр: В. Момж оюун

Харъяалагдах байгууллага: ЗЭТГ цар

Албан тушаал: Төсөв торийн сангийн мөрдөх тэн

САНАЛ:

Баянгол аймагийн Баянговь сумын сургуулийн  
 дундур байрны ил засварын ажилыг Баянгол  
 аймгийн Вахсан балаг Баянговь сумын захирлын  
 гэрэлгээр 567,0 сая төсөвт өртгөөр "Содон сонгогч  
 цаахга" ХХК нь туслах өндөр түвшинд хийж  
 гүйцэтгэж  
 ил засварын ажилыг гажуудан өндөр түвшинд  
 хийж гүйцэтгэж гэт үржж байна.  
 Тодруу хийж өндөрөө мөнхөн хөвчөл хөөс  
 нийцэ болон хийсэн. Иргэд иргэд үржж  
 хөгжж гандан ирсэн. Энэ нь төсвийн  
 үнийн өсөлөөс болсон. Ил засварын ажилыг  
 хийж авч сонголттой байна.

ШИЙДВЭР:

Ил засварын ажилыг сайн болсон гэж  
 үзэж ажилыг хийж авч өндөр гэж  
 үзэж.

В. Момж оюун /гарын үсэг/

В. Момж оюун /нэр/

САНАЛЫН ХУУДАС

Санал гаргасан хүний нэр: *Б. Наранбаяр*

Харъяалагдах байгууллага: *Баянгове сум ЭД 10 Газар*

Албан тушаал: *Санхүүгийн алданы дарга*

САНАЛ:

*Баянгове сумын ЕБ сургуулийн хотуур дээр нэг завхарвал Седон Сөнгөр ХХК хийж гүйцэтгэсэн, дээр нэгэн сакал голдог байхгүй байна*

ШИЙДВЭР:

*дээр нэгэн голдог сакал байхгүй*

  
/гарын үсэг/

*Б. Наранбаяр*  
/нэр/

САНАЛЫН ХУУДАС

Санал гаргасан хүний нэр: Ц. Туянтөгс

Харъяалагдах байгууллага: Баянговь сумын ЕБС

Албан тушаал: Засагч

САНАЛ:

Баянговь сумын ЕБС-ийн дотуур байрны хс засварын сэдэн сонгогч Цанхсар ХХК хийсэ гүйцэтгэв.

Баянхонгор аймагтай ДНБХБТг, ХОХБТХ хамтран бүхий ЗӨТӨТ-дас хяналтын комиссоос амжилав.


Үестт комиссоос гүйцэтгэжтэй компанид хэд хэдтэй амилуудогч хэсгийн хийсэ гүйцэтгэжтэй.

Засварын ажил өөий хийгдсэ.

Мөнгө гаргах эрхэм бага.

ШИЙДВЭР:

Ашигтайг авах саналтай.



/гарын үсэг/

Ц. Туянтөгс,

/нэр/

САНАЛЫН ХУУДАС

Санал гаргасан хүний нэр: *Л. Бамбаяр*

Харъяалагдах байгууллага: *ГХБХБт-р*

Албан тушаал: *Зохиргоо хийж, үнэмлэхийг үндэслэн үнэмлэхээр*

САНАЛ:

①. *Цаахрийн төмөр хүрээтэй битүүжил*  
*Хийж үндэслэн*

②. *Зохиргоогийг үндсэн дүгээртэй зургуураар*  
*Зургалт, тосовоо, Зургууль, Хийсэн*

*Амжилтуудыг: 3 зохиргоо-г зөвшөөрсөн, с.б.г*  
*Батан гэрээг үндэслэн, 1 дүгээртэй битүүжил үндэслэн*

③. *Төрийн Бичиг Баримт Дугаарыг*  
*ГХБХБт-р өгөх*

④. *3 Тосовт заасан*

ШИЙДВЭР:

*Урьд дээр гавардон бичсэн төрийн бичиг өгөх*  
*Саналыг бэлтгэн үндэслэн*

*[Signature]*  
/гарын үсэг/

/нэр/







Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАЯНГОВЬ СУМЫН СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

/Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй/

Байгууллага: ГХБХБГазар БМУЛАХ мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Ж. Сүглэгмаа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>-Цонхнуудыг бүрэн силикондох</p> <p>-Дулаалгын материалын тохирлын гэрчилгээ хугацаа дууссан, хүчинтэй тохирлын гэрчилгээ баримт бичигт хавсаргах</p> <p>-Барилгад ашигласан будгийг гүйцэтгэсэн компаний нэр дээр сорилт шинжилгээ өгсөн сорилтын үр дүн, тохирлын гэрчилгээг баримт бичигт хавсаргах, Будгаар хийгдсэн засварын ажлын тайланг хавсаргах</p> <p>-Барилгын материалд сорилт шинжилгээ хийсэн үр дүнг баримт бичигт хавсаргах</p>	<p>-Цонхнуудыг бүрэн силикондсон./фото зураг хавсаргасан/</p> <p>-Дулаалгын материалын хүчинтэй тохирлын гэрчилгээ баримт бичигт хавсаргасан.</p> <p>-Барилгад ашигласан будгийг гүйцэтгэсэн компаний нэр дээр сорилт шинжилгээ өгсөн сорилтын үр дүн, тохирлын гэрчилгээг баримт бичигт хавсаргасан. Будгаар хийгдсэн засварын ажлын тайланг хавсаргасан</p> <p>-Барилгын материалд сорилт шинжилгээ хийсэн үр дүнг баримт бичигт хавсаргасан.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p><i>J. Sulegmaa</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.09.06</p>	<p>Үүрэг даалгавар биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p><i>J. Sulegmaa</i> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.11.07</p>



Цонхнуудыг дахин силикондсон байдал





# ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ



Дугаар: ДБ25/21

## БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭСНИЙ НЭГДСЭН ТӨВ БҮТЭЭГДЭХҮҮН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБА

(Баталгаажуулалтын байгууллагын нэр)

Хаяг: УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 6-р хороо. Бага тойруу 46, 26-1 байр 2-201 тоот

Аж ахуйн нэгж /байгууллага/:

Нэр: "МӨНХ АМПЕР КОНСТРАКШН" ХХК

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, Товчооны зам, БЦ-ийн 182-р ангийн байранд

Утас/факс: 88119428, 99001752

И-Мэйл: munkhamperconstruction@gmail.com

Энэхүү гэрчилгээг олгоход үндэслэсэн баримт бичгүүд:

- Сорилтын үр дүнгийн дугаар, огноо:**  
Бүтээгдэхүүний 2021.06.22-ны өдрийн 0002050 дугаартай сорилт туршилтын үр дүн
- Сорилт хийсэн итгэмжлэгдсэн лабораторийн нэр:**  
БХБЯ-ны БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН  
СОРИЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ
- Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн шийдвэр:**  
Бүтээгдэхүүн баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2021.07.30-ны өдрийн  
хурлын тэмдэглэл, шийдвэр

Бүтээгдэхүүн / үйлчилгээний тодорхойлолт:

Нэр	БТКУС-ийн код	Стандарт, НТББ-н тэмдэглэгээ
<b>ХӨӨСӨН ПОЛИСТИРОЛ (EPS) ХАВТАН EPS 250 төрөл</b>	<b>68.06</b>	<b>MNS EN 13163:2011</b>

Баталгаажуулалт явуулсан схем: 1

Дээрх бүтээгдэхүүн нь холбогдох стандарт, норматив техникийн баримт бичиг (НТББ)-ийн шаардлагыг хангаж байгаа тул энэхүү **ГЭРЧИЛГЭЭ**-г олгов.

Баталгаажуулалтын байгууллагын  
эрх бүхий албан тушаалтан:

(гарын үсэг/нэр)

Г.Мягмар

Баталгаажуулалтын шинжээч:

(гарын үсэг/нэр)

У.Гэрэлчимэг

Олгосон огноо: 2021.07.30

Дуусах огноо: 2023.07.30



БАРИЛГА АРХИТЕКТУР КОРПОРАЦИЙН  
ИТГЭМЖ ГЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИЙН  
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН



2023 оны Дөрөвдүгээр сар 10

58/23 БФЛ



Улаанбаатар хот

**БАРИЛГЫН ФИЗИКИЙН ЛАБОРАТОРИ**

Захиалагч байгууллага "Мөнх Ампер Констракшн" ХХК  
 Дээжийн нэр, төрөл Хөөсөн полистрол хавтан, EPS  
 Дээжийн код 23030497-2  
 Дээж ирүүлсэн 2023.03.31  
 Туршилт хийсэн он сар өдөр 2023.04.03-04.07  
 Туршилт хийсэн өрөөний температур 20°C  
 Туршилт хийсэн өрөөний чийгшил 50%  
 Туршилтын төлөв Тогтворжсон төлөв

д/д	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжээх нэгж	Үзүүлэлтийн дундаж утга	Шинжлэхэд мөрдсөн стандарт		
1	Овор хэмжээ	мм				
	Урт				500	MNS ISO 29465:2010
	Өргөн				500	MNS ISO 29465:2010
	Зузаан (250Па)				100	MNS ISO 29466:2010
2	Эзэлхүүний нягт	кг/м <sup>3</sup>	21.8	MNS ISO 29470:2010		
3	Ус шингээлт, 24 цаг /эзэлхүүний/	%	0.9	EN 1609:2011		
4	Дулаан дамжилтын илтгэлцүүр	Вт/м°C	0.039	MNS 3442:2002		
5	10°-н хэв гажилт үзүүлэх шахалтын хүчний үйлчлэл	КПа	145	MNS ISO 29469:2010		
6	Гулзайлтын бат бэх	КПа	285	EN 12089:2011		

Лабораторийн эрхлэгч  /Б.Өлзийбүрэн/

Шинжилгээ хийсэн:  /Б.Баярмагнай/  
 /А.Мөнхзаяа/



*Шинжилгээний дүнг нь захиалагчаас ирүүлсэн зөвхөн энэ дээжид хамаарах ба  
 шинжилгээний дүнг өшигнүүлэн хэрэглэх, хувилахыг хориглоно.*



"МӨНХ АМПЕР КОНСТРАКШН"  
ХХК-д

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
ГАМШИГ СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ  
ХҮРЭЭЛЭНГИЙН АЮУЛГҮЙ  
БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
НЭГДСЭН ТӨВ

Партизаны гудамж, Сүхбаатар дүүрэг,  
Улаанбаатар хот, 14250  
Утас: 26 12 53, Факс: (976-51) 26 28 46,  
Цахим шуудан: nidr@nema.gov.mn,  
Цахим хуудас: www.nidr.nema.gov.mn

2023.06.29 № 124162  
танай 2023.06.15-ны № 6/26 -Т

Галын лабораторийн сорилтын дүн

Дугаар : № 095/158

Дээжийг ирүүлсэн газрын нэр: "Мөнх ампер констракшн" ХХК

Шинжилгээ хийх болсон үндэслэл: Тус газрын 2023 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн № Б/26 дугаартай албан бичигт, хөөсөнцөр хавтанд гал тэсвэршилтийн чанарын туршилт шинжилгээ хийлгэх хүсэлтийг үндэслэв.

Дээжийг хүлээн авсан хүний нэр, албан тушаал: Техникч О.Баттулга

1	Протоколын дугаар	№ 2817/23
2	Бүтээгдэхүүний нэр / БМ-ын/ стандартын дугаар, тэмдэглэгээ	Хөөсөнцөр хавтан
3	Дээжийн тодорхойлолт, /парт, бүлэг, сери, шинж чанар бусад шаардлагатай үзүүлэлт	Өөрийн компанид үйлдвэрлэсэн гэх.
4	Дээжийн тоо хэмжээ	100x100x10см, 1 ширхэг

Туршилт хийсэн огноо: 2023.06.29.

Шинжилгээ туршилтын үр дүн:

№	Үзүүлэлт	Зэрэглэл	Шинжлэхэд дагаж мөрдсөн стандарт
1	Материалын ангилал	Ш2 (дунд зэрэг шатдаг)	EN 60695-11-20
2	Авалцан асах ангилал	Д2 (дунд зэрэг дөллөж авалцан асдаг)	MNSGOST 21207:2007 ГОСТ 30402-96
3	Дөлний тархан дэлгэрэлтийн ангилал	ТҮ2 (бага зэрэг тархдаг)	ГОСТ Р 51032-97

Тайлбар: Уг хариу нь зөвхөн дээж бүтээгдэхүүнд хамаарагдана. Дүгнэлт нь гаргасан өдрөөс нэг жилийн хугацаанд хүчинтэй.

ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ГҮЙЦЭТГЭСЭН: АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ  
НЭГДСЭН ТӨВИЙН ДАРГА,

*Э.ЭНХБАТ*  
Төвийн нэр, гарын үсэг/



Сорилтын дүнг хуулж олшруулбал хүчингүй тооцно

Эмүль (доор, гарга)



**НОГООН ТИТЭМ ХХК**  
Хан-Уул дүүрэг, 5-р хороо,  
Сан-Констракшн ХХК байр, 222 тоот  
Утас: 70005432



**ЛАБОРАТОРИЙН СОРИЛТЫН ТАЙЛАН**  
**TEST REPORT OF LABORATORY**

Ажлын дугаар: 230801

Сорилтын төрөл: Баривчын материал

Захиалагчийн мэдээлэл: Иххавга ХХК

Түүвэр дээжийн мэдээлэл: Иххавга ХХК-с ирүүлсэн EG Gold paint цагаан өнгийн эмүльс-эс агаарт ялгарах дэдэмхий органик нэгдлийн сорилт хийж гүйцэтгэсэн

Түүвэр дээж цуглуулсан нэгжийн тоо: 1

Түүвэр дээжийн тоо: 4

Сорилт цуглуулсан арга: ISO 16000-11

Түүвэр дээж цуглуулсан хүн: Г. Хулан

Түүвэр дээж цуглуулсан огноо	Лабораторид хүлээн авсан огноо	Сорилт хэлсэн огноо	Сорилт дууссан огноо	Хэвлэсэн огноо
2023-08-02	2023-07-31	2023-08-02	2023-08-04	2023-08-04

**Сорилтын дүн**

Түүвэр дээжийн дугаар	Тодорхойлох үзүүлэлт	Сорилтын аргын стандарт	Сорилтын дүн, хэмжих нэгж	Байршил
8200	Формальдегид	NIOSH 3500	2.19 мкг/м <sup>3</sup>	EG Gold paint цагаан өнгийн усан суурьтай эмүльс будсанаас хойш 3 хоног
8201	Бензол	NIOSH 1501	<0.5 мкг/м <sup>3</sup>	EG Gold paint цагаан өнгийн усан суурьтай эмүльс будсанаас хойш 3 хоног
	Толуол	NIOSH 1501	<0.7 мкг/м <sup>3</sup>	
	Этилбензол	NIOSH 1501	<0.5 мкг/м <sup>3</sup>	
	м.п.ксилол	NIOSH 1501	<0.8 мкг/м <sup>3</sup>	
	о.ксилол	NIOSH 1501	<0.8 мкг/м <sup>3</sup>	

**Лабораторийн дотоод хяналт**

№	Нэгдлийн нэр	Стандарт зусмалын агуулга	Сорилтын утга, хэмжих нэгж
1	Формальдегид	0.601	0.602 мкг/м <sup>3</sup>
2	Бензол	200 ± 3	206.31 мкг/м <sup>3</sup>
3	Толуол	199 ± 3	202.32 мкг/м <sup>3</sup>
4	Этилбензол	201 ± 4	204.21 мкг/м <sup>3</sup>
5	м.п.ксилол	400 ± 8	409.12 мкг/м <sup>3</sup>
6	о.ксилол	200 ± 4	205.65 мкг/м <sup>3</sup>

**Санал тайлбар:**

Мэдээллийг үргэлжлүүлж...

**ГУЙЦУТГЭСЭН:** ХИМИЧ

Хүний нэр

**ХЯНАСАН:** ХИМИЧ

Хүний нэр

**БАГАДСАН:** ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕР

Хүний нэр



Г.ХУЛАН

Б.БАТТУЯА

АЛТАНГАДАС

Энэхүү сорилтын дүн нь сорилт хийсэн тухайн сорьцонд хамаарах бөгөөд зөвхөн эх хувь хүчинтэй. Сорьц цуглуулалт, гээвэрлэлттэй холбоотой захиалагчаас ирүүлсэн аливаа мэдээлэлд хариуцлага хүлээжгүй болно.



SVARIMT.MN

## ТӨЛБӨРИЙН БАРИМТ

ДДТД: 000005577063000231107000000740091

Борлуулагчийн:

ТТД: 5577063

НЭР: Иххавтаг

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Баянгол, 17-р хороо, амарсанаа,  
гудамж 36И байр 65 тоот

Утас: 91913236

Банкны нэр: .....

Банкны дансны дугаар: .....

Огноо: 2023-11-07

Худалдан авагчийн:

ТТД: 6137733

Нэр: Содон сондор цамхаг

Хаяг: Монгол, Улаанбаатар, Сонгинохайрхан, 18-р хороо,  
залуус хөрөөлөл, 138 тоот

Утас: 88083499

Д/Д	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр	Код	Хэмжих нэгж	Тоо, хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Бүгд үнэ
1	Төлбөр болон гэрээгээр хийгддэг барилгын материалын бөөний худалдаа	6126	ш	1	260,000	260,000



Бараа, ажил үйлчилгээний үнэ:	236,363.64
Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар:	23,636.36
Нийслэл хотын албан татвар:	0
Нийт дүн:	260,000

Хүлээн авсан: *О. Дамсрав* *О. Дамсрав*  
(гарын үсэг) (нэр)  
Хүлээлгэн өгсөн: *О. Лувсан-Оюу* *О. Лувсан-Оюу*  
(гарын үсэг) (нэр)



"Боловсролын болон эрүүл мэндийн барилга байгууламжийн засварт эрүүл ахуйн чанар, стандартын шаардлага хангасан тосон болон усан суурьтай будаг ашиглах, түүнд хяналт тавих, хүлээж авах үйл ажиллагааны журам"-ын 2 дугаар хавсралт

БОЛОВСРОЛЫН БОЛОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД  
ТОСОН БОЛОН УСАН СУУРЬТАЙ БУДГААР ХИЙГДЭХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН  
"Богон Сонгор Уулс" ХХК  
байгууллагын нэр/

№	Захиалагч	Зохиогч	Гүйцэтгэгч	Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч	Хаяг байршил	Бүтэгийн засвар хийх ажлын хэмжээ						Засвар хийх хугацаа		Ашигласан бүтэгийн нэр	Тохирлын гэрчилгээний дугаар	Гүйцэтгэлийн хувь
						Хана м <sup>2</sup>		Шап м <sup>2</sup>	Тааз м <sup>2</sup>		Тавилга ш	Эхлэх /он, сар, өдөр/	Дуусах /он, сар, өдөр/			
						Тосон суурьтай будаг	Усан суурьтай будаг		Тосон суурьтай будаг	Усан суурьтай будаг						
1	Засагч Дотоон Ташуу Энх	"Урсан ХХК	"Богон Сонгор Уулс" ХХК	ГХБХБ Төр	БҮР ашиг Эрүүл сүл	Тосон суурьтай будаг Усан суурьтай будаг	Шап м <sup>2</sup> Тосон суурьтай будаг	Тааз м <sup>2</sup> Тосон суурьтай будаг Усан суурьтай будаг	Тавилга ш Тосон суурьтай будаг	Эхлэх /он, сар, өдөр/	Дуусах /он, сар, өдөр/	2023.08.01	2023.09.01			100 %



"Богон Сонгор Уулс" ХХК-ийн засвар / У. Наран /  
"Богон Сонгор Уулс" ХХК-ийн засвар / Д. Басанмаа /  
инженер / Д. Басанмаа /

"Боловсролын болон эрүүл мэндийн барилга байгууламжийн засварт эрүүл ахуйн чанар, стандартын шаардлага хангасан тосон болон усан суурьтай будааг ашиглах, түүнд хяналт тавих, хүлээж авах үйл ажиллагааны журам"-ын 1 дүгээр хавсралт

БОЛОВСРОЛЫН БОЛОН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИД  
ТОСОН БОЛОН УСАН СУУРЬТАЙ БУДГААР ХИЙГДЭХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

"Соги тунгэр Уулс" ХХК  
Байгуулагчийн нэр/

№	Захиалагч	Зохиогч	Гүйцэтгэгч	Захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэгч	Хаяг байршил	Бүдгийн засвар хийх ажлын хэмжээ						Засвар хийх хугацаа	
						Хана м <sup>2</sup> Тосон суурьтай будааг	Усан суурьтай будааг	Шал м <sup>2</sup> Тосон суурьтай будааг	Тосон суурьтай будааг	Тааз м <sup>2</sup> Усан суурьтай будааг	Тавилга ш Тосон суурьтай будааг	Эхлэх /он, сар, өдөр/	Дуусах /он, сар, өдөр/
1	Засаг дарга /Ташвиш ноён	"Урхи" ХХК	"Соги тунгэр Уулс" ХХК	ТХБХБТогор	БХР агийн басновь уул	Тосон суурьтай будааг	Усан суурьтай будааг	Шал м <sup>2</sup> Тосон суурьтай будааг	Тосон суурьтай будааг	Тааз м <sup>2</sup> Усан суурьтай будааг	Тавилга ш Тосон суурьтай будааг	2008.01.01	2008.07.20
								Нийт → 47м <sup>2</sup>					
								193м <sup>2</sup>					



"Соги тунгэр Уулс" ХХК-ийн дарга: /У. Төрц /  
"Соги тунгэр Уулс" ХХК-ийн дарга: /Д. Баасанов /  
именер:



БАРИЛГЫН АРХИТЕКТУР КОРПОРАЦИЙН  
НИТГЭМЖЛЭГ ДЭМЖИЛЭХ ЛАБОРАТОРИЙН  
ШИНЖЛЭГЭЭНИЙ ДУН



2023 оны Дөрөвдүгээр сар 3

45/23 БФЛ

Улаанбаатар хот

**БАРИЛГЫН ФИЗИКИЙН ЛАБОРАТОРИ**

Захиалагч байгууллага: "Монгол Базальт" ХХК  
Дээжийн нэр, төрөл: Эрдэс ховон, MW  
Дээжийн код: 23030360 40кг/м<sup>3</sup>  
Дээж ирүүлсэн: 2023.03.24  
Туршилт хийсэн он сар өдөр: 2023.03.25-04.03  
Туршилт хийсэн орооний температур: 20°C  
Туршилт хийсэн орооний чийгшил: 50%  
Туршилтын төлөв: Тогтворжсон төлөв

д/д	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Үзүүлэлтийн дундаж утга	Шинжлэхэд мөрдсөн стандарт:
1	Урт	мм	250	MNS ISO 29465:2010
2	Өргөн	мм	250	MNS ISO 29465:2010
3	Зузаан /250Па шахалтын хүчний үйлчлэл/	мм	45	MNS ISO 29466:2010
4	Эзлэхүүний нягт	кг/м <sup>3</sup>	37.8	MNS ISO 29470:2010
5	10%-н хэвтэж илт үзүүлэх шахалтын хүчний үйлчлэл	КПа	14.0	MNS ISO 29469:2010
6	Бүрэн бус живүүлэх үеийн ус шингээлт, 24 цаг	кг/м <sup>2</sup>	7.6	MNS ISO 29767:2010
7	Дулаан дамжуулалтын илтгэнцүүр, t=20°C, d=0.05м	вт/м°C	0.045	MNS 3442:2002

Лабораторийн эрхлэгч:

/Б.Олзийбүрэн/

Шинжилгээ хийсэн:

/Э.Баярмагнай/

/А.Монхзаяа/

*Шинжилгээний дүн нь захиалагчийн иргэдэд мэдэгдэх зорилготой бөгөөд захиалагчийн хамгаалалтаар өгөгдөж, хувиаргүй хэргийн үндэстэй.*





Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


БАЯНГОВЬ СУМЫН СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

/Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй/

Байгууллага: ГХБХБГазар Захиалагчийн хяналтын инженер

Комиссын гишүүн: Л.Батбаяр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>-Дээврийн төмөр хучилтийн битүүмжийг сайжруулах -Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт гаргуулах, зөрүүтэй ажлууд дээр зохиогчийн зөвшөөрөл авч баталгаажуулах -Техникийн бичиг баримт бүрдүүлж ГХБХБГазарт өгөх</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Дээврийн төмөр хучилтийн битүүмжийг сайжруулсан. /фото зураг хавсаргасан/</li><li>- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт авч зөрүүтэй ажлууд дээр зохиогчийн зөвшөөрөл авсан.</li><li>- Техникийн бичиг баримтуудыг бүрдүүлж ГХБХБГазарт өгсөн.</li></ul>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: 2023.09.06</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>	<p>Үүрэг даалгавар биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.11.07.</p>



Дээврийн төмөр хучилтийг сайжруулахын өмнө





Дээврийн төмөр хучилтыг сайжруулсны дараа





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ  
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

/Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй/

Байгууллага: ГХБХБГБХБХэлтсийн Дарга

Комиссын гишүүн: С.Хүрэлхуяг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"><li>- Гадна фасад өөр болгосон.</li><li>- Цонх хэсэгчилэн сольсон байна.</li><li>- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт гаргуулах</li><li>- Ажлын зураг, төсөв, техникийн бичиг баримт болон ил далд ажлын актыг архивт хүлээлгэн өгөх</li><li>- Ашиглагчийн хүсэлтээр өөрчилсөн ажлууд дээр албан бичиг авч албашуулах</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Гадна фасад өөр болсон дээр зөрүү төсөв гаргасан.</li><li>- Цонх хэсэгчилсэн сольсон ба зөрүү төсөв дээр тусгагдсан ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.</li><li>- Хүлээлгэн өгсөн.</li><li>- Албан бичиг хавсаргасан.</li></ul>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/С. Хүрэлхуяг /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.09.06</p>	<p>Үүрэг даалгавар биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/С. Хүрэлхуяг /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.10.24.</p>



Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ  
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

/Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй/

Байгууллага: **Баянговь сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал**

Комиссын гишүүн: **Б.Буянтогтох**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Баянговь сумын ЕБС-ийн их засварыг “Содон Сондор Цамхаг”ХХК хийж гүйцэтгэв. Баянхонгор аймгийн ГХБХБГазар, ХОХБХТХэлтэс, ЗДТГазраас хяналтын комисс ажиллав. Үүрэг даалгавар байхгүй сайн хийж гүйцэтгэсэн байна.</p>	<p>Баянговь сумын ЕБС-ийн их засварыг “Содон Сондор Цамхаг”ХХК хийж гүйцэтгэв. Баянхонгор аймгийн ГХБХБГазар, ХОХБХТХэлтэс, ЗДТГазраас хяналтын комисс ажиллав. Үүрэг даалгавар байхгүй сайн хийж гүйцэтгэсэн байна.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / Огноо: 2025-09-01</p> 	<p>Үүрэг даалгавар биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / Огноо: 2025-09-08</p> 

Барилга байгууламжийг ашиглалтад





Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ  
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

/Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй/

Байгууллага: **Засаг Даргын орлогч**

Комиссын гишүүн: **Н.Сугарсүрэн**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Их засварын ажлын явцад 2 удаа явцын шалгалт хийсэн засвар сайн явагдаж байсан. Үүрэг даалгавар байхгүй.</p>	<p>Их засварын ажлын явцад 2 удаа явцын шалгалт хийсэн засвар сайн явагдаж байсан. Үүрэг даалгавар байхгүй.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2028.09.06</p>	<p>Үүрэг даалгавар биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2028.09.08</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ  
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

/Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй/

Байгууллага: **ЗДТГ төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн**

Комиссын гишүүн: **Б.Мөнх-оюун**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Их засварын ажил сайн болсон гэж үзэж, ажлыг хүлээн авахад болно гэж үзэж үүрэг даалгавар байхгүй.	Их засварын ажил сайн болсон гэж үзэж, ажлыг хүлээн авахад болно гэж үзэж үүрэг даалгавар байхгүй.
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Б.Мөнх-оюун</i>  /Тамга, тэмдэг/ <i>Б.Мөнх-оюун</i> /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023-09-08	Үүрэг даалгавар биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Б.Мөнх-оюун</i>  /Тамга, тэмдэг/ <i>Б.Мөнх-оюун</i> /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023-09-08



Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАЯНГОВЬ СУМЫН СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

/Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй/

Байгууллага: ГХБХБГазар Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл магадлал хариуцсан  
мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Ө. Хандармаа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>-Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт гаргуулах, төсвийн зөрүүтэй ажлууд дээр хурлын тэмдэглэл зохиогчийн зөвшөөрөл хавсаргах -Бичиг баримтын бүрдэлийг хангаж, Ашиглагч байгууллага, ГХБХБГазар, Аймгийн архивын хэлтэст хүлээлгэн өгөх</p>	<p>-Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт гаргуулсан. Төсвийн зөрүүтэй ажлууд дээр хурлын тэмдэглэл зохиогчийн зөвшөөрөл хавсаргасан. -Бичиг баримтын бүрдэлийг хангаж, Ашиглагч байгууллага, ГХБХБГазар, Аймгийн архивын хэлтэст хүлээлгэн өгсөн.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>1 О. Хандармаа /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.09.06</p>	<p>Үүрэг даалгавар биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>1 О. Хандармаа /Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.10.24</p>



Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАЯНГОВЬ СУМЫН СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

/Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй/

Байгууллага: АЗДТГ-ХБТХОХ Дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Т. Норовринчин

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"><li>- Халаалтын хэвтээ шугамд бэхэлгээ хийх</li><li>- Цонхны усны хаялага төмөр янзлах</li><li>- Агааржуулалтын хоолойд малгайвч хийх</li><li>- Далд ажлын фото зураг материалд хавсаргах</li><li>- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт гаргуулах</li><li>- Зураг төсөвт өөрчлөлт орсон ажил тус бүрд гүйцэтгэлийн зураг хийлгэх</li><li>- Халаалтын улиралд сангийн инженер байцуулж түршилт тохируулга хийх</li><li>- Цахилгааны шитэнд ашиглагч заавар зөвлөмж ашиглагч байгууллагад өгөх</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Халаалтын хэвтээ шугам бэхэлгээ хийсэн./фото зураг хавсаргасан/</li><li>- Цонхны усны хаялага төмрийг янзалсан./фото зураг хавсаргасан/</li><li>- Агааржуулалтын хоолойд малгайвч хийсэн./фото зураг хавсаргасан/</li><li>- Далд ажлын фото зураг материалд хавсаргасан.</li><li>- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт гаргуулсан.</li><li>- Зураг төсөвт өөрчлөлт орсон ажил тус бүрд гүйцэтгэлийн зураг хийлгэсэн</li><li>- Халаалтын улиралд сангийн инженер байцуулж түршилт тохируулга хийсэн.</li><li>- Цахилгааны шитэнд ашиглагч заавар зөвлөмж ашиглагч байгууллагад өгсөн</li></ul>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ /</p> <p>Огноо: /Гарын үсгийн тайлал</p>	<p>Үүрэг даалгавар биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ /</p> <p>Огноо: /Гарын үсгийн тайлал</p>




Халаалтын хэвтээ шугаманд бэхэлгээ хийсэн байдал






Халаалтын хэвтээ шугаманд бэхэлгээ хийсэн байдал





Цонхны усны хаялага төмрийг янзалсан байдал





Агааржуулалтын хоолойд малгайвч хийсэн байдал

