

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2023 оны 08 сарын 17 -ны өдөр

Дугаар 02

Баянхонгор сум

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Баянхонгор сум /дүүрэг/, Рашаант 10-р баг /хороо/-ны нутаг дэвсгэр, 3-328 хаягт баригдсан Дунд төлөвшилтэй ангиллын 49 айлын хүчин чадал бүхий орон сууцны зориулалттай барилга байгууламжид Баянхонгор аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 11-р сарын -ны өдрийн ... дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан ... хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 2 сарын 17-ны өдрөөс эхлэн нэг хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2022.06.30 огноо, дугаар; Бх2022/08

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЦЭ-11-08-94/22

2.3. Захиалагч: /Хуулийн этгээдийн хувьд/: “БИ АЙ ЭМ БИ” ХХК оноосон нэр, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 0311006050 Хаяг: Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Баянхонгор сум /дүүрэг/, Рашаант 10- баг /хороо/, Таван эрдэнэ-1 гудамж /хороолол/, 115 байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99097426 холбоо барих утас, gdoogii@yahoo.com цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “БИ АЙ ЭМ БИ” ХХК оноосон нэр, 0311006050 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, БУ44-1002/18 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Баянхонгор сум/дүүрэг/, Рашаант 10-р баг /хороо/, Таван эрдэнэ-1 гудамж/хороолол/, 115-р байр тоот хаалга , 99097426 холбоо барих утас, gdoogii@yahoo.com цахим хаяг;

2.5. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага:

“ЦЭСДА” ХХК оноосон нэр: 0311008188 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 3Т44-49/11 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Баянхонгор аймаг/нийслэл/, сум Баянхонгор /дүүрэг/, номгон 1-р баг /хороо/, байр тоот холбоо барих утас цахим хаяг;

2.6. Барилгын өмчлөгч байгууллага: “БИ АЙ ЭМ БИ” ХХК оноосон нэр, 0311006050 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, БУ44-1002/18 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Баянхонгор аймаг /нийслэл/, Баянхонгор сум/дүүрэг/, Рашаант 10-р баг /хороо/, Таван эрдэнэ-1 гудамж/хороолол/, 115-р байр , 99097426 холбоо барих утас, gdoogii@yahoo.com цахим хаяг;

2.7. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шинээр ашиглалтад орсон**;
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссыг ажиллуулж барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзэв.

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

3.1. Энэ **Дунд төлөвшилтэй** ангиллын **49 айлын** хүчин чадал бүхий **орон сууц, автозогсоолын** зориулалттай барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

Байнгын ашиглалтад оруулж хүлээн авахыг зөвшөөрөв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:
а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт ... хуудас, хуралдааны тэмдэглэл ... хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. **Дунд төлөвшилтэй** ангиллын **49 айлын** хүчин чадал бүхий орон сууцны зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Комиссын дарга: _____ (С.Хүрэлхуяг)

Нарийн бичгийн дарга: _____ (Т.Норовринчин)

Энэхүү дүрмийн дөрөвдүгээр хавсралтын хамт хүчинтэй.

Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын Рашаант 10-р баг , 3-328 хаягт байрлах БИ АЙ ЭМ БИ ХХК-ийн 49 айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтад хүлээн авах комиссын хурлын тэмдэглэл

2023.02.17

РАШААНТ

Хуралд Баянхонгор аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан барилгыг ашиглалтад хүлээн авах комиссын бүрэлдэхүүн бүрэн бүрэлдэхүүнтэй хуралдав.

1. Комиссын дарга: ГХБХБГ-ийн БХБХэлтсийн дарга Аймгийн ерөнхий архитектор С.Хүрэлхуяг
2. Нарийн бичгийн дарга: АЗДТГ-ын ХОХБТ-ийн хэлтсийн мэргэжилтэн Т.Норовринчин
3. "БИ АЙ ЭМ БИ" ХХК Захирал Г.Долгорсүрэн
4. БИ АЙ ЭМ БИ ХХК-ийн Инженер Г.Гантулга
5. Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Тээвэр, Авто зам, өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч Д.Магвансүрэн
6. Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилга , тохикийн хяналтын улсын байцаагч Ч.Сарайдамба
7. Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрчим хүч, харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч М.Мөнхбат
8. Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ц.Урангоо
9. ГХБХБГ-ын БМҮХАХ мэргэжилтэн Ж.Сүглэгмаа
10. ГХБХБГ-ын хот байгуулалт, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ө.Хандармаа
11. Баянхонгор-Эрчим хүч ОНӨХК-ийн хяналтын инженер Ц.Алтангэрэл
12. Дулаан үйлдвэрлэлийн "Баялаг дулаан" ХХК-ийн захирал Д.Ганбаатар
13. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХК-ийн ерөнхий инженер Ц.Одонтуяа
14. Рашаант-10 дугаар багийн Засаг дарга Т.Баярмагнай
15. Онцгой байдлын хэлтсийн мэргэжилтэн Төмөрчөдөр

Комиссын гишүүд 2023 оны 02-р сарын 17-ны 11 цагт цуглаж хурлаа нээгээд барилгын ажлын гүйцэтгэл, нөхцөл байдалтай гүйцэтгэгч байгууллагын төлөөллүүдтэй хамт явж танилцав.

Комиссын дарга ГХБХБГ-ийн БХБХэлтсийн дарга Аймгийн ерөнхий архитектор С.Хүрэлхуяг: Энэхүү барилга нь 2022 онд аймгийн засаг даргын орон сууцны нөхцөл сайжруулах 3 талт гэрээг хийж дахин төлөвлөлтөд оруулж Танай компани чанартай түргэн хугацаанд ашиглалтад оруулж байгаад баярлалаа.

Миний зүгээс дараах 4 санал байна:

1. Гадна тохижилтын ажлыг бүрэн дуусгах
2. Тагтны шилэнд бэхэлгээ хийх
3. Цэвэр усны насос байрлуулах
4. Дээврийн хар цаасны ам дарагчийг нэмж хийх

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр улсын комисс хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй.

АЗДТГ ХЭЗ хэлтэс,Тээвэр, Авто зам, өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч Д.Магвансүрэн: Миний зүгээс хэдэн санал байна.

1. Моторын өрөөний хаалга болон заслыг бүрэн хийж аюулгүй байдлыг хангах
2. Моторын өрөөнд гэрэлтүүлэг хийх
3. Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна тохижилтыг бүрэн хийх

Гишүүдээс өгөгдсөн саналын хэрэгжилтийг хангаж, комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, байнгын ашиглалтад авахад татгалзах зүйлгүй.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХК-ийн ерөнхий инженер Ц.Одонтуяа:

Надад хэдэн санал байна.

1. Хяналтын камерыг нэмэгдүүлэх
2. Гражийн давхараар орж ирсэн кабелин тавиурыг гүйцээж янзлах
3. Газардуулгын хэмжилтийг хавар хийлгэх
4. Бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг гүйцээж хийх
5. Зарлан мэдээллэхийн холболтыг гүйцээж хийх

Дээрхи ажлыг хийж гүйцэтгэснээр байнгын ашиглалтад хүлээж авна. Энэ барилгыг гэрээний хугацаандаа гүйцэтгэж хүлээлгэн өгч байгаа танай компанид талархал илэрхийлье.

Баянхонгор аймгийн ЭМГ Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ц.Урангоо:

Манай аймаг өөрөө усны хатуулаг их өндөр байдаг. Барьж дууссан барилгад дотор өрөөнд хийгдсэн материал химийн маш их бодис ялгарч байдаг. Иймд дотоод орчны агаарын шинжилгээг хийлгэх ёстой. Миний зүгээс хэд хэдэн санал байна.

1. Усны дээж шинжилгээнд хамруулах
2. Дотоод орчны агаарын шинжилгээ хийлгэх, хүнд металл болон бусад үзүүлэлтээр хариу гарсны дараа айлуудыг оруулах
3. 1-р давхарт гаргасан үйлчилгэний талбайн зориулалтыг тодорцуулан стандартад нийцүүлэх
4. Айлын тоонд тулгуурлан ангилан ялгалттай хогийн савыг нэмэглүүлэх
5. Цэвэр усны нэмэлт насос хийх
6. Зоорийн давхарын агааржуулалтыг зургийн дагуу хийх
7. Барилгын зургийг хянасан улсын байцаагчийн дүгнэлтийг 100% хэрэгжүүлж ажиллах

Дээрх ажлыг хийж гүйцэтгэсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээж авахад татгалзах зүйлгүй.

ГХБХБГ-ын БМҮХАХ мэргэжилтэн Ж.Сүглэгмаа: Гантулга инженер барилгын бичиг баримтын бүрдэл, өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэдэг бидэнтэй хамтарч ажиллаж чаддаг сайн инженер. Дараах 6 санал байна.

1. Дулаалгын материал хөөсөнцөр болон хайрга хүрмэн блокны гарал үүсэл, тохиролын гэрчилгээг баримт бичигт хавсаргах
2. Фалконы хэсгийн шилийг гүйцээх
3. Тохиролын гэрчилгээтэй бүтээгдэхүүн худалдан авсан гэрээг хавсаргаж хийх
4. Байгаль орчны сайдын албан даалгаварын хэрэгжилтийг хангаж гадна тохижилт ногоон байгууламж хийх.

Дээрх үүрэг даалгаварын хэрэгжилтээр хүлээн авах саналтай байна.

ГХБХБГ-ын хот байгуулалт, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ө.Хандармаа:

Улсын комисс ажиллахаас өмнө Гантулга инженер надад бичиг баримтын бүрдлийг авчирч хянуулсан дутуу байсан хэдэн бичиг баримтыг нөхөж хийсэн байна. Зохиогчийн хяналт, зохиогчийн дүгнэлтийн баримт бичгийг гүйцээж хавсаргаж хийгээрэй. Дараах саналтай байна.

1. Ил далд ажлын актад шугамын урт бичигдээгүй
2. Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт

- 5
3. Техникийн бичиг баримт, ил далд ажлын акт, фото зураг ажлын зургийн бичиг баримтыг аймгийн архивын тасагт архивын зөвшөөрсөн бичиг баримтыг ГХБХБГ азарт өгөх
 4. Гүйцэтгэлийн зураг /барилгын гадна тохижилт, авто зам, явган зам, хүүхдийн тоглоомийн талбай/ хийлгэж мэдээллийн санд оруулах
 5. Зураг төслийн өөрчлөлтөд орсон айлууд дээр гүйцэтгэлийн хэмжилтийн зураг хийлгэж бичиг баримтад хавсаргах.
 6. СӨХолбоонд нэгдэж бүртгүүлэх, цашдын ашиглалт үйлчилгээг хариуцуулах. Үүрэг даалгаварын хэрэгжилтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

АЗДТГ-ын ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Т.Норовринчин

1. Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт гаргуулах
 2. Хүүхдийн тоглоомийн талбай ногоон байгууламж хийх
 3. Газардуулга хэмжилт хийлгэх
 4. Авто гражид тэмдэг тэмдэглэгээ хийх
 5. Вакум хаалтыг бэхлэх
 6. Камер нэмж суурилуулах
 7. Архивт бичиг баримтын бүрдэл бүрэн гүйцэт ханган хүлээлгэж өгөх
- Эдгээр ажлуудын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна. Аймгийн өнгө үзэмж нэмсэн сайхан барилга болсон байна.

Рашаант-10 дугаар багийн Засаг дарга Т.Баярмагнай:

1. Хүүхдийн тоглоомыг талбайг 6 сарын 1 ний дотор бүрэн суурилуулах
2. Ангилан ялгалтын хогийн савыг 1 ширхэг нэмж байршуулах
3. Ногоон байгууламж бий болгох
4. Орц гарцыг аюулгүй байхаар тохижуулах

Дээрх үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Эрчим хүчний хяналтын инженер Ц.Алтангэрэл

1. Лифтний газардуулгын акт гаргуулах
2. Ерөнхий шитний өрөө гаргах
3. Ерөнхий шит газардуулга хийх
4. Давхар хооронд ХХАА плакад хийх
5. Давхар хоорондын шитний ерөнхий автомат нэмэх
6. Байрны ерөнхий газардуулгын ак хийх

Зэрэг үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

ГХБХБГазрын Барилга , техникийн хяналтын улсын байцаагч Ч.Сарайдамба:

Надад 2 санал байна

1. Гадна тохижилтоо дулааны улиралд дуусгаж хүлээлгэн өгөх
2. Тагтаны хаалт шилэлгээг дуусгах

Бас шинэлэг сайхан барилга болсон байна

АЗДТГ ХЭЗ хэлтэс Эрчим хүч, харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч М.Мөнхбат:

- 1, 2-р давхарын халаалт сайжруулж тохируулгыг хий
- Ерөнхий шит болон давхар дундын газардуулгыг холбох, резерв кабелийн үзүүрийг холбох, өрөөнд гэрэлтүүлэг хийх
- Газардуулгын эсэргүүцлийг хавар дахин хийлгэж ак үйлдэх

Дээрх ажлуудын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна.

Баянхогор аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, ахлах дэслэгч М.Төмөрчөдөр:

1. Дулаалгын материалаар хийж гүцэтгэсэн шинжилгээний дүгнэлтийг баталгаажуулан хавсаргах
2. Зоорийн давхар авто зогсоолд тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулах
3. Зоорийн давхарын цахилгааны шитийг зургийн дагуу хийх

- 6
4. MNS-5566-2005 галын дохиололын хүлээн авах станцыг 24 цагийн өрөө тасалгаанд байрлуулах /үзель холбоо дамжуулах/
 5. Газардуулгын акт баталгаажуулах
 6. Зоорийн давхарт спренклэр даралтад хошуу байрлуулах
 7. Дотор усан хангамжийн бэлэн байдлыг хангах
 8. Зоорийн давхарийн агааржуулалтын системийг зургийн дагуу хийх
- Өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтээр улсын комисст хүлээж авна

"ЦЭСТА"ХХК-ийн Архитектор Т.Билгүүнболд:

1. Зоорийн давхарт байгаа ерөнхий шитийг тусгаарлаж өрөө гаргах
2. Лифтний тэжээлийн кабель шугамыг далдлаж аюулгүй байдлыг хангах
3. Засал чимэглэлийн дутуу ажлыг хийж дуусгах
4. Парпетны малгай төмөр, хар цаасны ам дарлагыг хийх
5. Улиралын чанартай хийгдэх ажлуудыг цаг тухайд нь хийх

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авахад татгалзах зүйлгүй.

Комиссын гишүүд нэг бүрчлэн саналаа хэлснээр хурал өндөрлөв. Гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж биелэлтийн хуудсаар баталгаажуулснаар барилгыг ашиглалтад хүлээн авахаар санал нэгтэй шийдвэрлэв.

Хянасан: Комиссын дарга



С.Хүрэлхуяг

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Баянхонгор аймаг, Рашаант 10-р багийн засаг дарга

Комиссын гишүүн: Т.Баярмагнай

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

1. Хүүхдийн тоглоомыг талбайг 6 сарын 1 ний дотор бүрэн суурилуулах
2. Ангилан ялгалтын хогийн савыг 1 ширхэг нэмж байршуулах
3. Ногоон байгууламж бий болгох
4. Орц гарцыг аюулгүй байхаар тохижуулах

Биелэлт

1. Хүүхдийн тоглоомыг талбайг 5 сарын 1 ний дотор бүрэн суурилуулана
2. Ангилан ялгалтын хогийн савыг 1 ширхэг нэмж байршуулахаар захиалсан
3. Ногоон байгууламж бий бсарын 1 ний дотор
4. Орц гарцын гэмдэг тэмдэглэгээ хийнэ


Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Т.Баярмагнай
Гарын үсгийн тайлал

Огноо:



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Т.Баярмагнай
Гарын үсгийн тайлал

Огноо:



Огноо:

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын ХБК, зураг төсөл, магадлан хариуцсан мэргэжилтэн
Комиссын гишүүн: Ө. Хандармаа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

1. Ил далд ажлын актад шугамын урт бичигдээгүй
2. Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт
3. Техникийн бичиг баримт, ил далд ажлын акт, фото зураг ажлын зургийн бичиг баримтыг аймгийн архивын тасагт архивын зөвшөөрсөн бичиг баримтыг ГХБХБГазарт өгөх
4. Гүйцэтгэлийн зураг /барилгын гадна тохижилт, авто зам, явган зам, хүүхдийн тоглоомийн талбай/ хийлгэж мэдээллийн санд оруулах
5. Зураг төслийн өөрчлөлтөд орсон айлууд дээр гүйцэтгэлийн хэмжилтийн зураг хийлгэж бичиг баримтад хавсаргах.
6. СӨХолбоонд нэгдэж бүртгүүлэх, цашдын ашиглалт үйлчилгээг хариуцуулах.

Биелэлт

1. Ил далд ажлын актад шугамын урт бичигдсэн
2. Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт хийлгэсэн
3. Техникийн бичиг баримт, ил далд ажлын акт, фото зураг ажлын зургийн бичиг баримтыг аймгийн архивын тасагт архивын зөвшөөрсөн бичиг баримтыг ГХБХБГазарт өгнө
4. Гүйцэтгэлийн зураг /барилгын гадна тохижилт, авто зам, явган зам, хүүхдийн тоглоомийн талбай/ хийлгэж мэдээллийн санд оруулсан
5. Зураг төслийн өөрчлөлтөд орсон айлууд дээр гүйцэтгэлийн хэмжилтийн зураг хийлгэж бичиг баримтад хавсаргасан
6. СӨХолбоонд нэгдэж бүртгүүлэх, цашдын ашиглалт үйлчилгээг хариуцуулна.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Ө. Хандармаа

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/ О. Хандармаа / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023.05.17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/ О. Хандармаа / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023.05.06

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын Барилга техникийн хяналтын улсын байцаагч

Комиссын гишүүн: Ч.Сарайдамба

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

- 1. Гадна тохижолтоо дулааны улиралд дуусгаж хүлээлгэн өгөх
- 2. Тагтаны хаалт шилээлгээг дуусгах

3. Тагтны хамт аадам хмх.!

Биелэлт

- 3. Гадна тохижолтоо дулааны улиралд дуусгаж хүлээлгэн өгнө ✓
- 4. Тагтаны хаалт шилээлгээг дууссан ✓

5. Тагтны хаалт шилээлгээг дууссан.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/



/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.08.17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/



/ Гарын үсгийн тайлал







Огноо: 2023.08.16

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Баянхонгор аймаг ЭМГ Эрүүл ахуй, халдвар хамгаалалын хяналтын улсын байцаагч
Комиссын гишүүн: Ц.Урангоо

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Усны дээж шинжилгээнд хамруулах 2. 1-р давхарт гаргасан үйлчилгээний талбайн зориулалтыг тодруулах 3. Айлын тоонд тулгуурлан ангилан ялгалттай хогийн савыг нэмэгдүүлэх 4. Цэвэр усны нэмэлт насос хийх 5. Барилгын зургийг хянасан улсын байцаагчийн дүгнэлтийг 100% хэрэгжүүлж ажиллах 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Усны дээж шинжилгээнд хамруулсан 2. 1-р давхарт гаргасан үйлчилгээний талбай нь дэлгүүрийн зориулалттай 3. Айлын тоонд тулгуурлан ангилан ялгалттай хогийн савыг СӨХ-д хариуцуулсны дараа нэмэгдүүлнэ 4. Цэвэр усны нэмэлт насос хийсэн 5. Барилгын зургийг хянасан улсын байцаагчийн дүгнэлтийг 100% хэрэгжүүлж ажиллана
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p> /Гарын үсгийн тайлал/</p> <p>Огноо: 2023.02.17</p>	<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p> /Гарын үсгийн тайлал/</p> <p>Огноо: 2023.03.16</p>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗДТГ ХЭЗ хэлтэс, Тээвэр/авто зам, өргөх/ хяналтын улсын байцаагч

Комиссын гишүүн: Д.Магвансүрэн


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар


- 1. Моторын ерөөний хаалга болон заслыг бүрэн хийж аюулгүй байдлыг хангах
- 2. Моторын ерөөнд гэрэлтүүлэг хийх
- 3. Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна тохижилтыг бүрэн хийх

Биелэлт

- 1. Моторын ерөөний хаалга болон заслыг бүрэн хийж аюулгүй байдлыг хангасан
- 2. Моторын ерөөнд гэрэлтүүлэг хийсэн
- 3. Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна тохижилтыг 5 сарын 1-ний дотор хийж дуусгана

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

Тамга, тэмдэг:

 БАЙЦААГЧ
 04-16-02/045
 Д.Магвансүрэн

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.02.17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

Тамга, тэмдэг:

 БАЙЦААГЧ
 04-16-02/045
 Д.Магвансүрэн

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗДТГ ХЭЗ хэлтэс Эрчим хүч, харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч
Комиссын гишүүн: М.Мөнхбат

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

1. 1, 2-р давхарын халаалт сайжруулж тохируулгыг хий
2. Ерөнхий шит болон давхар дундын газардуулгыг холбох, резерв кабелийн үзүүрийг холбох, өрөөнд гэрэлтүүлэг хийх
3. Газардуулгын эсэргүүцлийг хавар дахин хийлгэж аж үйлдэх

Биелэлт

4. 1, 2-р давхарын халаалт сайжруулж тохируулгыг хийсэн
5. Ерөнхий шит болон давхар дундын газардуулгыг холбох, резерв кабелийн үзүүрийг холбох, өрөөнд гэрэлтүүлэг хийсэн
6. Газардуулгын эсэргүүцлийг хавар хийлгэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/М.Мөнхбат / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/М.Мөнхбат / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.03.10

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл Холбооны Сүлжээ ХХК ерөнхий инженер
Комиссын гишүүн: Ц.Одонтуяа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

Биелэлт

- 1. Хяналтын камерыг нэмэгдүүлэх
- 2. Гражийн давхараар орж ирсэн кабелин тавиурыг гүйцээж янзлах
- 3. Газардуулгын хэмжилтийг хавар хийлгэх
- 4. Бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг гүйцээж хийх
- 5. Зарлан мэдээллэхийн холболтыг гүйцээж хийх

- 1. Хяналтын камерыг нэмэгдүүлхээр захиалсан
- 2. Гражийн давхараар орж ирсэн кабелин тавиурыг гүйцээж янзалсан
- 3. Газардуулгын хэмжилтийг хавар хийлгэнэ
- 4. Бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг гүйцээж хийсэн
- 5. Зарлан мэдээллэхийн холболтыг гүйцээж хийсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



Гарын үсгийн тайлал



Гарын үсгийн тайлал

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын лүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Баянхонгор аймгийн ОБГ-ын Гал түймрийн улсын улсын хяналтын байцаагч Комиссын гишүүн: ахлах дэслэгч М.Төмөрчөдөр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

1. Дулаалгын материалаар хийж гүцэтгэсэн шинжилгээний дүгнэлтийг баталгаажуулан хавсаргах
2. Зоорийн давхар авто зогсоолд тэмдэг тэмдэглэгээг байршуулах
3. Зоорийн давхарын цахилгааны шитийг зургийн дагуу хийх
4. MNS-5566-2005 галын дохиололын хүлээн авах станцыг 24 цагийн өрөө тасалгаанд байрлуулах /узель холбоо дамжуулах/
5. Газардуулгын акт баталгаажуулах
6. Зоорийн давхарт спренклэр даралтад хошуу байрлуулах
7. Дотор усан хангамжийн бэлэн байдлыг хангах
8. Зоорийн давхарийн агааржуулалтын системийг зургийн дагуу хийх

Биелэлт

1. Дулаалгын материалаар хийж гүцэтгэсэн шинжилгээний дүгнэлтийг баталгаажуулан хавсаргасан
2. Зоорийн давхар авто зогсоолын шалдыг будаж дугуй цохихч хийж байгаа
3. Зоорийн давхарын цахилгааны шитийг зургийн дагуу өрөө хийсэн
4. MNS-5566-2005 галын дохиололын хүлээн авах станцыг 24 цагийн өрөө тасалгаанд техникийн өрөөнд хийсэн /узель холбоо дамжуулах/
5. Газардуулгын акт баталгаажуулана
6. Зоорийн давхарт спренклэр даралтад хошуу байрлуулсан
7. Дотор усан хангамжийн бэлэн байдлыг хангуулсан
8. Зоорийн давхарийн агааржуулалтын системийг зургийн дагуу хийнэ

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

M. Tomorchodor

/Тамга, тэмдэг/

[Signature]

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.08.15.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

a/g M. Tomorchodor

/Тамга, тэмдэг/

[Signature]

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.08.15.

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "ЦЭСЦА" ХХК архитектор

Комиссын гишүүн: Т.Билгүүнболд

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар


1. Зоорийн давхарт байгаа ерөнхий шитийг тусгаарлаж өрөө гаргах
2. Лифтний тэжээлийн кабель шугамыг далдлаж аюулгүй байдлыг хангах
3. Засал чимэглэлийн дутуу ажлыг хийж дуусгах
4. Парпетны малгай төмөр, хар цаасны ам дарлагыг хийх
5. Улиралын чанартай хийгдэх ажлуудыг цаг тухайд нь хийх

Биелэлт

1. Зоорийн давхарт байгаа ерөнхий шитийг тусгаарлаж өрөө хийгдэж байгаа
2. Лифтний тэжээлийн кабель шугамыг далдалсан
3. Засал чимэглэлийн дутуу ажлыг хийж дууссан
4. Парпетны малгай төмөр, хар цаасны ам дарлагыг хийсэн
5. Улиралын чанартай хийгдэх ажлуудыг цаг тухайд нь хийнэ

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



Огноо:

Гарын үсгийн тайлал

Гарын үсгийн тайлал





Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Баянхонгор эрчим хүч ЦТ хяналтын инженер

Комиссын гишүүн Ц.Алтангэрэл





Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ol style="list-style-type: none"> 1. Лифтний газардуулгын акт гаргуулах 2. Ерөнхий шитний өрөө гаргах 3. Ерөнхий шит газардуулга хийх 4. Давхар хооронд ХХАА плакад хийх 5. Давхар хоорондын шитний ерөнхий автомат нэмэх <p>Байрны ерөнхий газардуулгын акт хийх</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Лифтний газардуулгын акт гаргуулсан 2. Ерөнхий шитний өрөө гаргана 3. Ерөнхий шит газардуулга хийсэн 4. Давхар хооронд ХХАА плакад хийсэн 5. Давхар хоорондын шитний ерөнхий автомат нэмсэн <p>Байрны ерөнхий газардуулгын акт 5 сарын 1 өмнө хийнэ</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/Алтангэрэл/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.2.17</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>/Алтангэрэл/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2023.3.16</p>

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын БМУЛАХ мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Ж.Сүглэгмаа

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Дулаалгын материал хөөсөнцөр болон хайрга хүрмэн блокны гарал үүсэл ,тохиролын гэрчилгээг баримт бичигт хавсаргах	1. Дулаалгын материал хөөсөнцөр болон хайрга хүрмэн блокны гарал үүсэл ,тохиролын гэрчилгээг баримт бичигт хавсаргасан
2. Фалконы хэсгийн шилийг гүйцээх	2. Фалконы хэсгийн шилийг гүйцээж хийсэн
3. Тохиролын гэрчилгээтэй бүтээгдэхүүн худалдан авсан гэрээг хавсаргаж хийх	3. Тохиролын гэрчилгээтэй бүтээгдэхүүн худалдан авсан гэрээг хавсаргаж хийсэн
4. Байгаль орчны сайдын алоан даалгаварын хэрэгжилтийгхангаж гадна тохижилт ногоон байгууламж хийх.	4. Байгаль орчны сайдын албан даалгаварын хэрэгжилтийгхангаж гадна тохижилт ногоон байгууламж хийх ажлыг 2023-05-01 хүртлэх хугацаанд дулааны улиралд хийж дуусгахаар ГХБХБГ азартай гэрээ хийж баталгаажуулсан.
Үүрэг даалгавар өгсөн:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 	Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
 /Гарын үсгийн тайлал	 /Гарын үсгийн тайлал
Огноо:	Огноо:

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга

Комиссын дарга : С.Хүрэлхуяг

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

1. Гадна тохижилтын ажлыг бүрэн дуусгах
2. Тагтны шилэнд бэхэлгээ хийх
3. Цэвэр усны насос байрлуулах
4. Дээврийн хар цаасны ам дарагчийг нэмж хийх

Биелэлт

1. Гадна тохижилтын ажлыг бүрэн дууссан
2. Тагтны шилэнд бэхэлгээ хийсэн
3. Цэвэр усны насос байрлуулсан
4. Дээврийн хар цаасны ам дарагчийг нэмж хийсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн: С.Хүрэлхуяг

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023.02.17

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023.03.01

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн дэл бүтэн хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Т.Норовринчин

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

1. Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт гаргуулах
2. Хүүхдийн тоглоомийн талбай ногоон байгууламж хийл
3. Газардуулга хэмжилт хийлгэх
4. Авто гражид тэмдэг тэмдэглэгээ хийх
5. Вакум хаалтыг бэхлэх
6. Камер нэмж суурилуулах
7. Архивт бичиг баримтын бүрдэл бүрэн гүйцэт ханган хүлээлгэж өгөх

Биелэлт

1. Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлт гаргуулсан
2. Хүүхдийн тоглоомийн талбай ногоон байгууламж хийнэ
3. Газардуулга хэмжилт хийлгэнэ
4. Авто гражид тэмдэг тэмдэглэгээ хийсэн
5. Вакум хаалтыг бэхлэсэн
6. Камер нэмж суурилуулсан
7. Архивт бичиг баримтын бүрдэл бүрэн гүйцэт ханган хүлээлгэж өгнө

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Т.Норовринчин /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023 оны 02 сарын 17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Т.Норовринчин /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023 оны 05.15