

## БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2025-06-10

Шинэжинст сум

**Дугаар ББКД-64-0019/25**

**Нэг. Удиртгал хэсэг**

Монгол Улсын **Баянхонгор** аймаг/нийслэл/, **Шинэжинст** сум/дүүрэг/, **Уртынгол 2-р баг** нутаг дэвсгэрт баригдсан **Өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламж** ангиллын, **600,000/тонн** хүчин чадал бүхий **Үйлдвэрлэлийн барилга зориулалттай Боловсруулах үйлдвэрийн барилга** барилга байгууламжид **Баянхонгор** аймаг/нийслэл/-н Засаг даргын **2021-11-24**-ны өдрийн **A/713** дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан **8** хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комисс **2025-05-20**-ны өдрөөс эхлэн **1** хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

### **Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл**

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо, дугаар: **2023.06.12 өдрийн БАЭҮЗ-64-07/23**,

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: **pcdp-02/2021**

2.3. Захиалагч: Иргэн/Хуулийн этгээдийн нэр: : **Эрдэнэ Монгол ХХК**, Регистрийн дугаар: **2718243**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **9019005124**, Хаяг: **Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, Централ Товер, 16-р давхар**, Холбоо барих утас: **77118534**, Цахим хаяг: [info@erdene.mn](mailto:info@erdene.mn)

2.4. Барилгын ажил гүйцэтгэгч: **М Си Эс Проперти ХХК**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011012015, Регистрийн дугаар: **5040159**, Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар: **БУ16-1133/23**, Хаяг: **Улаанбаатар хот, СБД, 8-р хороо, Сэнтрал тауэр 12-р давхарт**, Холбоо барих утас: **11-77108085**, Цахим хаяг: [admin@mcspp.mn](mailto:admin@mcspp.mn):

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: **Байхгүй**

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: **Пи Си Ди Пи ХХК**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011392005, Регистрийн дугаар: **5669995**, Зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн дугаар: **ЗТ18-339/22**, Хаяг:



ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН  
КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН  
САНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ

**Улаанбаатар хот, СБД, 1-р хороо, Санроуд билдинг, Нарны зам 91, 5 давхар,**  
Холбоо барих утас: **11-77117196**, Цахим хаяг: **admin@pcdp.mn**

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: **Эрдэнэ Монгол ХХК**,  
Регистрийн дугаар: **2718243**, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: **9019005124**,  
Хаяг: **Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8 хороо, Централ Товер, 16-р давхар**,  
Холбоо барих утас: **77118534**, Цахим хаяг: [info@erdene.mn](mailto:info@erdene.mn)

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шинэ**

### **Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг**

3.1. Энэ **Өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламж** ангиллын, **600,000/тонн** хүчин чадал бүхий **Үйлдвэрлэлийн барилга** зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

#### **Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах**

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.



ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН  
КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН  
САНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 3 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 8 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох 8 хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

#### **Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт**

4.1. Өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламж ангиллын, 600,000/тонн хүчин чадал бүхий Үйлдвэрлэлийн барилга зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах дүгнэлт гаргасан:


**КОМИССЫН ДАРГА:**



Handwritten signature of S. Khuralkhuyag over a red official stamp. The stamp contains the text: "БЮА 045 1010521 6415 1129".

**С.ХҮРЭЛХУЯГ  
(БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН  
ХЭЛТСИЙН ДАРГА)**

**НАРИЙН БИЧГИЙН  
ДАРГА:**



Handwritten signature of X. Batbold.

**Х.БАТБОЛД  
(ЭРДЭНЭ МОНГОЛ ХХК-НЫ  
ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА ХАРИУЦСАН  
ЗАХИРАЛ)**



**ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН  
КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН  
САНГИЙН ЦАХИМ СИСТЕМ**

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ**

**КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

**Барилга байгууламжийн нэр: Боловсруулах үйлдвэрийн барилга**

**Байршил:** Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

**Байгууллагын нэр:** Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар

**Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал:** С.Хүрэлхуяг, ГХБХБГ-ын Хэлтсийн Дарга

**Үүрэг, даалгавар**

1. Барилга, байгууламжийн нягт зурагт олох,  
2. Өрхө мөхөөдлийн бичиг баримтат  
Усан дийлэмжтэй үзүүрийн сүрье даалгавраар  
нууцаг баталжээ гэдэг.

3. Барилгын дотор, гадна замнан амьтан бүрэн  
олгох гэдэгээр, Усан Боловрийн үе сүүлчээр

4. Барилга байгууламжийн гүйцэтгэлийн  
дүрсийг мэдүүлсэн сонгуурийн өгөх,

**Санал:**

**Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан**

Комиссон гишүүдийн олон үрэг даалгавраар  
дийлэмжтэй үзүүрийн сүрье даалгавраар байгаа

**Гарын үсэг:**

~~С.Хүрэлхуяг~~

**Утас:**

88067732.

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ  
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

**Барилга байгууламжийн нэр:** *Боловсруулах үйлдвэрийн барилга*

**Байршил:** Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

**Байгууллагын нэр:** Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар

**Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал:** Т.Норовринчин, /Аймгийн ЗДТГ-ын Бүс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн Дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн/

**Үүрэг, даалгавар**

*- Үйл ажиллагаа явуулах өхлөх үед  
Гүйцэтгэгч зургийн хийж агуулгыг  
ажиллагчид сурталыг амтлагч  
байгууллагад өгөх*

**Санал:**

*Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын  
бичигтэйр амтлагчид Т.Норовринчин*

**Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан**

**Гарын үсэг:**

*Т.Норовринчин*  
88070880

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ**

**КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

**Барилга байгууламжийн нэр:** Боловсруулах үйлдвэрийн барилга

**Байршил:** Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

**Байгууллагын нэр:** Аймгийн ОБГ

**Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал:** Г.Лхагвасүрэн, Галын хяналтын улсын байцаагч

**Үүрэг, даалгавар**

- Үнэ үнэмлэх анхны шатны багам хөрөнгийн MNS 5566:2020 стандартыг мийцүүлэн нунтаг үнэ үнэмлэх үүрэг шалтгаан бүрэлдэхэд гүйцэтгэх байрлуулах 1.35 н-т байрлуулах.

- MNS GOST R №. 2.143:2013 стандартын дагуу сөрөг мөн таамаг таамаггүй байрлуулах.

- Барилга байгууламжийн нэрэмжит төлөвлөгөө схем зургийг батлуулах байрлуулах.

- Төрийн газар мэдээлэл, тал газар зургийн тоог хийгээд байрлуулах.

- Үндэс Агаар сөрөг мөн болон өөр агаар оруулах санхүүгийн хяналтын санхүүгийн үйлдвэрийг.

**Санал:** Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын бүтэцтэй байхыг шалтгаан авч.

**Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан**

**Гарын үсэг:**

*G. Lkhagvasuren*

**Утас:** 9925 2099.

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ**

**КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

**Барилга байгууламжийн нэр: Боловсруулах үйлдвэрийн барилга**

**Байршил:** Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

**Байгууллагын нэр:** "Баянхонгор эрчим хүч" ЦТХК

**Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал:** Б.Бадамцэцэг, Ерөнхий инженер

**Үүрэг, даалгавар**

1. 2-дугаар станцаас үргэлжлэн ауртмаа бүрний  
кабелиг керн станцаартай дагуу кабелийн  
тандарт х<sup>о</sup>х

2. 10/11кВн мэдн дүг станцаас 4х250.ВАН  
ауриг цадаатай дүг бүтээ ауртмаа  
кабели болон бусад кабели шугаалаа  
кабелийн нэр, хаяг, гурж журмаа хийнэ

**Санал:** Өмнөх ажиллагааг ауртмаа авах саналтай байна

**Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан**

**Гарын үсэг:** *Бадамцэцэг* *Б.Бадамцэцэг*

**Утас:** 88888256

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: **Боловсруулах үйлдвэрийн барилга**

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Аймгийн ЭМГ

Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: **Ц,Урангоо, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч**

Үүрэг, даалгавар

1. Техник төхүүрлүүдийн хийх / ~~хэрэгж~~ үе рашаан, агаар шуудалт / шүүрлийн байгууламсаар шуудалт дүү хийгүүлэх.
2. амьсгийн түрвэл соних, АУО-н цувр үгш шуудалтад уаала гаргах үйлдвэр хийх.
3. Чийгдүрт амьсгалдаа болон, АУО-с үгш дүн шүүрлийн төхүүрлүүд хийгүүлэх.

Санал: Чийг даалгаврын биеийн төхүүрлийн амьсгалдаа авах

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг: Ц.Урангоо, Ц.Урангоо

Утас: 8506 1010,

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ

КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

Барилга байгууламжийн нэр: **Боловсруулах үйлдвэрийн барилга**

Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн ГХБХБ-ын Газар


Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: **Л.Батбаяр**, Барилгын асуудал хариуцсан ахлах Мэргэжилтэн

Үүрэг, даалгавар

- ① Амжилсан материалын гэрэл зурагтай харилтга багалдах үртэ, хууцангаи абсан барилгыг бүрдүүлжээ.
- ② Зөвлөмжийн нэгдсэн дүгнэлт-ийн барилга бүртгүүлэх зургаг төлөс өөрчлөгдөн амжуулах үйлдвэрийн зургаар баталгаажууламж үйлдвэр шаардсан бүртгэл-г гаргах.
- ③ ~~Зөвлөмжөөс~~ Зөвлөмжийн нэгдсэн дүгнэлт-гөө шаардсан амжуулах бүртгэл-ийн бүртгэл гаргах ба баталгаажууламж. Зөвлөмжийн нэгдсэн дүгнэлт-г үйлдвэр гаргуулах /бүртгэл бүртгэл гаргуулах/ гаргуулах.
- ④ Металл хийцлийн төлөс хамгаалон бүртгэл-ийн амьт бүртгэл хийж багалдах үйлдвэр амьт төлөс-г Зөвлөмж-г хамгаалж хууцангаи гаргах.

Санал: **Гурт** багалдах бүртгэл-р хууцангаи абсан саналтай байна

Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан

Гарын үсэг:  Л.Батбаяр

Утас:

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ**

**КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

**Барилга байгууламжийн нэр: Боловсруулах үйлдвэрийн барилга**

**Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай**

**Байгууллагын нэр: Аймгийн ГХБХБГ**

**Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: Д.Жаргалмаа, Инженерийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн**

**Үүрэг, даалгавар**

1. Угшийн орооний мураи сүлтээнд хаягцууласт хийн / тэмдэг, тэмдэглэл /
2. Мураи нэрийн загасаар /1 давхар / хайгуулагчийн бэлтгэл сайжруулах / хамлага /
3. Тэгнэ үзвэр үрвэ нүдний газруур хайгуулагчийн хайс, хайгуулагч хийн
4. Ажлын шатын будаг / үзвэр үрвэ нүдний /
5. Тэгнэ мураи сүлтээний / барилгын /

Гүйцэтгэлийн зургийн байрзүйн мэдээллийн санд өгөх

6. Барилгын оорисын ороондгийн загсаар зурсах. Чийн загсаар тэмдэглэл хийн.

7. Барилга байгууламжийн техникхийн бүтэн баримттай эх нүвцэр төрийн архивт, хурдаар нүвцэр амшигчид өгө архивт хийсэн өвсөк ажлын ГХБХБГ-т илүүтэй

**Санал:** Чийн загсаар тэмдэглэл амшигчид өгөх саналтай байна.

**Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан**

**Гарын үсэг:**

**Утас:** 86088854



Д. Жаргалмаа

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ  
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

**Барилга байгууламжийн нэр: Боловсруулах үйлдвэрийн барилга**

**Байршил: Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай**

**Байгууллагын нэр: Баянхонгор аймгийн "Мэдээлэл холбоо сүлжээ" ХХК**

**Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал: Ц.Одонтуяа, Ерөнхий инженер**

1. Гагна холбооны худалт, хууль, тат орлогыг.
2. Көөрмийн цагдаа-ий барилдвалд-г хийх /мэдээт/.
3. Худалтаны кассын системийг холбоонд оруулах.
4. Зарлын мэдээллийн системийг оруулах /хууль гүйцэтгэх/.
5. 49 шигт-ий рашне газар дүүргэ холбоонд оруулах /тохворомийн барилдвалд хийх/.
6. Акт

**Санал:** Эзэрх ачлалт хийж гүйцэтгэсээр. Хууль авах саналтай бид.

**Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан**

**Гарын үсэг:** *Ц.Одонтуяа*, *Ц.Одонтуяа*

**Утас:**

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ**

**КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

**Барилга байгууламжийн нэр:** *Боловсруулах үйлдвэрийн барилга*

**Байршил:** Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

**Байгууллагын нэр:** Эрдэнэ Монгол ХХК

**Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал:** *Х.Батболд*, Төслийн удирдлага хариуцсан захирал

**Үүрэг, даалгавар**

*Дутуу ажлыг гүйцэтгэх, гэрэл  
хэргийг зөвсрөн амалгаа гүйцэтгэх*

**Санал:** *Чурын даалгаварын бүх зүйлсийг хууль ёсоор гүйцэтгэх*

**Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан**

.....

**Гарын үсэг:**  .....

**Утас:** 88107567

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ**

**КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

**Барилга байгууламжийн нэр:** *Боловсруулах үйлдвэрийн барилга*

**Байршил:** Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

**Байгууллагын нэр:** Эрдэнэ Монгол ХХК

**Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал:** Г.Даваадорж, Барилга Угсралтын Албаны Дарга

**Үүрэг, даалгавар**

*ЭГ барилгын санхүүгийн мөнгөний хөрөнгийг үлдээх  
зориулалтаар барилгын төлөвлөгөөг хийж  
үлдсэн ажлуудыг гүйцэтгэх.*

**Санал:** *Комиссын гишүүдийн үүрэг дасгалын  
Ажлын төлөвлөгөөг үлдсэн комиссоор гүйцэтгэх*

**Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан**

.....

**Гарын үсэг:**

*G. Davaadorj*

**Утас:**

*8888 08955*

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ  
КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 08-ны өдөр

**Барилга байгууламжийн нэр:** *Боловсруулах үйлдвэрийн барилга*

**Байршил:** Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

**Байгууллагын нэр:** "М-Си-Эс Проперти" ХХК

**Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал:** М.Осоржин, Төслийн Менежер

**Үүрэг, даалгавар**

*Байгуулах үйлдвэрийн барилга*

**Санал:** *Байгуулах үйлдвэрийн барилгаг хүлээсэн өгөх саналтай.*

**Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан**

**Гарын үсэг:**

**Утас:**

*М.Осоржин*  
*88102109*

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ**

**КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

**Барилга байгууламжийн нэр: Боловсруулах үйлдвэрийн барилга**

**Байршил:** Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

**Байгууллагын нэр:** "ПиСиДиПи" ХХК

**Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал:** Г.Ундрах, Ерөнхий Архитектор

**Үүрэг, даалгавар**

1. Дээврийн сорох тэнс, дэвэр хоорондын Битүүрэн  
хийх.

2. Амилалтын гарын авлага (узаль Ам, ентсана)  
Бэлтгэн амилалт дайруулагдах өгөх

**Санал:** Үүрэг даалгаварын Таллалтээр Бэлтгэн  
амилалт өгөх саналтай байна.

**Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан**

**Гарын үсэг:** Г.Ундрах, Г.Ундрах

**Утас:** 4.343090



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ**

**КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

**Барилга байгууламжийн нэр:** *Боловсруулах үйлдвэрийн барилга*

**Байршил:** Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

**Байгууллагын нэр:** Эрдэнэ Монгол ХХК

**Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал:** **Р.ОЮУНБАТ**, Үйлдвэрийн ахлах ерөнхий инженер

**Үүрэг, даалгавар**

*Комиссын гишүүдэд санал өгсөн үүрэг даалгаврын  
Биедгээр үүрэгт ажил төлөлтэй*

**Санал:** *Үүрэг даалгаврын биедгээр багын гишүүд  
Биедгээр үүрэгт ажил*

**Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан**

.....

**Гарын үсэг:** *Р.Оюунбат* .....

**Утас:** *88112100*

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ**

**КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН САНАЛЫН ХУУДАС**

2025 оны 05 сарын 20-ны өдөр

**Барилга байгууламжийн нэр: Боловсруулах үйлдвэрийн барилга**

**Байршил:** Шинэжинст сум, Уртын Гол 2-р баг, Баянхөндий төслийн талбай

**Байгууллагын нэр:** Эрдэнэ Монгол ХХК

**Санал өгсөн хүний нэр, албан тушаал:** Ч.Баярсайхан, Дэд бүтцийн албаны дарга

**Үүрэг, даалгавар**

- ① Хуучу ажлуудыг гүйцэтгэх.
- ② Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх.

**Санал:** Чухра доошлохын биеийнхөө үүрэг  
авч саналтай байна.

**Комисс хүлээж аваагүй шалтгаан**

**Гарын үсэг:**

*Ч.Баярсайхан*

**Утас:**



98118124

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗДТГ-ын Дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого харуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Т.Норовринчин







Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Үйл ажиллагаа явуулж эхлэх үед гүйцэтгэгч зүгшрүүлэлт хийж аюулгүй ажиллагааны сургалтыг ашиглагч байгууллагад өгөх</p> <p>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна</p>	<p>- WBS 1000 - Уурхайн боловсруулах үйлдвэрийн ашиглалтад зориулан ерөнхий гүйцэтгэгчийн зүгээс аюулгүй ажиллагааны сургалтыг хийхээр гарын авлага бэлтгэсэн.</p> <p>/Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Баянхонгор эрчим хүч ЦТХК-ийн Ерөнхий инженер

Комиссын гишүүн: Б.Бадамцэцэг

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Дэд станцаас үйлдвэр хүртэлх хүчний кабельд норм стандартын дагуу кабелийн тэмдэглэгээ хийх</p> <p>- 110/11кВт ил хуваарилах байгууламж дэд станцаас 4х250кВт хүчин чадалтай дэд өртөө хүртэл кабель болон бусад кабель шугаманд кабелийн нэр хаяг, виркжүүлэлт хийх</p> <p>Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.</p>	<p>- Дэд станцаас үйлдвэр хүртэлх хүчний кабельд тэмдэг тэмдэглэгээг хийж гүйцэтгэв. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/</p> <p>- Кабелийн хаягжуулалт, виркжүүлэлтийн ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэв. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо:</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.03</p>



**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын Дэд бүтэц инженерийн шугам сүлжээ харнуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Д.Жаргалмаа

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Узелийн өрөөний шугам сүлжээнд хаягжуулалт хийх /тэмдэг тэмдэглэгээ/	- WBS 1000 - Боловсруулах үйлдвэр барилгын узелийн өрөөний шугам сүлжээнд хаягжуулалт хийсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/
- Шугам хоолойн дагасан /1 давхарт/ хамгаалалтын бэхэлгээг сайжруулах /хашлага/	- WBS 1000 - Боловсруулах үйлдвэр барилгын шугам хоолойг дагасан хашлага хамгаалалтын бэхэлгээг сайжруулсан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/
- Гадна цэвэр усны худгийн гадуур хамгаалалтын хайс, хамгаалалт хийх	- Гадна цэвэр усны худгийн гадуур хамгаалалтын хайс, хамгаалалт хийж гүйцэтгэв. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 3/
- Ажлын шатыг будах /цэвэр усны худгийн/	- WBS 1000 - Цэвэр усны худгийн ажлын шатыг будсан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 4/





Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Гадна шугам сүлжээний /барилгын/ гүйцэтгэлийн зургийг байр зүйн мэдээллийн санд өгөх</p> <p>- Барилгын оффисын өрөөнүүдийн заслыг дуусгах. Чиглэл заасан тэмдэглэгээ хийх</p> <p>- Барилга байгууламжийн техникийн бичиг баримтыг эх хувиар төрийн архивт, хуулбар хувиар ашиглагчид өгч архивт хүлээн авсан актыг ТХБХБГ-т ирүүлэх</p> <p>Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна</p>	<p>- WBS 1000 - Байр зүйн гүйцэтгэлийн зураг 2025 оны 5-р сарын 12-ний өдөр ГХБХБГ мэдээллийн сангийн мэргэжилтэн Б.Отгончимэгт мэйл хаягаар хүргүүлсэн. Мэдээллийн санд бүртгүүлэх хүсэлтийг 2025 оны 5-р сарын 16-ний өдөр явуулсан. /Мэйл хавсаргав. Хавсралт – 5/</p> <p>- Оффисын өрөөнүүдийн заслын ажлыг дуусгаж тэмдэг тэмдэглэгээг хийж гүйцэтгэв. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 6/</p> <p>- WBS 1000 - Уурхайн боловсруулах үйлдвэрийн барилгын баримт бичгийн бүрдлийг төрийн архив болон ашиглагчид хүлээлгэн өгөхөд бэлэн, УК-ын акт батлагдсаны дараа хүргүүлнэ. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 7/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.20</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.02</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АОБГ-ын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, ахлах дэслэгч

Комиссын гишүүн: Г.Лхагвасүрэн





Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийн MNS5566:2020 стандартад нийцүүлэн нунтаг гал унтраагуурыг шалны түвшнээс дээд бариулыг 1.35м-т байрлуулах</p> <p>- MNS GOST R 12.2.143:2013 стандартын дагуу гэрэлтэх тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулах</p> <p>- Барилга байгууламжийн авралтын төлөвлөгөө схем зургийг батлуулан байрлуулах</p> <p>- Барилгын гар мэдээллэх чанга яригчийн тоог нэмэгдүүлэх</p> <p>- Агаар соролтын болон агаар оруулах сэнсний хяналтын самбарыг хийж гүйцэтгэх</p> <p>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах.</p>	<p>- Нунтаг гал унтраагуурыг стандартын дагуу шалны түвшнээс дээд бариулыг 1.35м-т байрлуулсан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/</p> <p>- Барилгын үндсэн орц гарц хэсгүүдэд тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулсан</p> <p>- Барилга байгууламжийн тоног төхөөрөмж түүний тоноглол шугам хоолойн ажил дуусмагц технологийн хэсгүүдэд үргэлжлүүлэн хийж гүйцээн хийнэ. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/</p> <p>- Боловсруулах үйлдвэрт авралтын төлөвлөгөөний схем зургийг баталгаажуулан үндсэн орц гарцын хэсэгт байрлуулсан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 3/</p> <p>- Барилгын гар мэдээллэх чанга яригчийн тоог нэмэгдүүлсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 4/</p> <p>- WBS 1000 - Уурхайн боловсруулах үйлдвэрийн агаар соролт, оруулалтын сэнсний хяналтын самбарыг хийж гүйцэтгэсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 5/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн.</p> <p>Гарын үсэг </p> <p>/Тамга, тэмдэг/  БАЙЦААГЧ 080</p> <p>Г. Лхагвасүрэн Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.20</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг </p> <p>/Тамга, тэмдэг/  БАЙЦААГЧ</p> <p>Г. Лхагвасүрэн Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.02</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Аймгийн ЭМГ-ын Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч

Комиссын гишүүн: Ц.Урашгоо





Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Техник тохируулгуудыг хийх /ус хангамж агааржуулалт/ мэргэжлийн байгууллагаар шуугиа, дуу хэмжүүлэх</p> <p>- Ажилчдын хувцас солих, ариун цэврийн өрөөний цэвэр усны шугамд угаалга халдваргүйтгэл хийлгэх</p> <p>- Үйлдвэрт ашиглагдах болон ариун цэврийн өрөөнөөс усны дээж шинжилгээнд хамруулах</p> <p>Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах</p>	<p><b>- ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙДЫН ТУШААЛ</b> Дугаар А/155 “Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам”-ын 3.4. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2 дахь хэсэгт зааснаар ажлын байр шинээр бий болгох болон тухайн ажлын байрны үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэл, нөхцөл өөрчлөгдөх бүрд нь, химийн хорт болон аюултай бодис агуулсан түүхий эд, материал ашиглан үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол жилд 1-ээс доошгүй удаа ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийлгэнэ.” гэж заасны дагуу үйлдвэрийн үйл ажиллагаа бүрэн явагдаж эхлэх үед “Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам”-ын нэгдүгээр хавсралтад заасан бидэнд хамаарагдах /Дуу шуугиан болон бусад/ хэмжилтүүдийг хийлгэнэ. Одоогийн байдлаар өндөр шуугиан гаргах тоног төхөөрөмжүүдийг ажиллуулах боломжгүй.</p> <p>Бид бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах үед буюу 2025оны 9сараас дурдсан ажлыг хийлгэхээр төлөвлөж байна.</p> <p>- Төслийн хэмжээний цэвэр усны халдваргүйжүүлэлтийг 2025.05.16-нд хийлгэхээр болсон. Хавсралт албан тоотыг үзнэ үү. /Хавсралт – 1/</p> <p>- WBS 1000 - Уурхайн боловсруулах үйлдвэр барилгын шугамын усны дээжийг шинжилгээнд хамруулсан. /Сорилын дүнг хавсаргав. Хавсралт – 2/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга тэмдэг: </p> <p>/Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.20</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга тэмдэг: </p> <p>/Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.03</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ-ын Барилгын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Комиссын гишүүн: Л.Батбаяр



Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Ашигласан материалын гарал үүслийн гэрчилгээ, дагалдах гэрээ, худалдан авсан баримтыг бүрдүүлэх</p> <p>- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийн барилга бүтээцийн зураг төслөөс өөрчлөгдсөн ажлуудыг гүйцэтгэлийн зургаар баталгаажуулаагүй гэсэн шаардлагын биелэлтийг гаргах</p> <p>- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтэд шаардсан ажлуудын биелэлтийг бүрэн гаргах баталгаажуулах. Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийг дахин гаргуулах /биелэлтийг бүрэн гаргаснаар дахин гаргуулах/</p> <p>- Метал хийцийн галаас хамгаалах будгийн ажлыг бүрэн хийх</p> <p>- Гадна ил байгаа анкер боолтыг зэврэлтээс хамгаалах түрхлэг хийж өгөх</p> <p>Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна</p>	<p>- WBS 1000 - Уурхайн боловсруулах үйлдвэр барилгын холбогдох баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлж төрийн архив болон захиалагчид хүлээлгэн өгөхөд бэлдэв. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/</p> <p>- WBS 1000 - Уурхайн боловсруулах үйлдвэрийн барилга бүтээцийн зураг төслөөс өөрчлөгдсөн ажлуудыг гүйцэтгэлийн зургаар баталгаажуулав. /Хавсралт – 2/</p> <p>- Шаардлагын дагуу зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийг дахин гаргуулав. /Хавсралт – 3/</p> <p>- Будгийн ажлын гүйцэтгэл 91% -тай дуусах шатандаар явж байгаа.</p> <p>Тоног төхөөрөмжийн угсралт, тоноглол тохиргоо зэрэгтэй зарим тохиолдолд давхцал үүсч байгаа түүнтэй уялдаатай ажиллах үүднээс 2025.06.10-ны өдөр болох Үйлдвэр уурхайн комиссоос өмнө буюу 2025.06.07 -ны өдөр дуусгахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.</p> <p>/Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 4/.</p> <p>- WBS 1000 - Уурхайн боловсруулах үйлдвэрийн гадна ил анкер боолтыг зэврэлтээс хамгаалж будсан. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 5/</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> /Гарын үсгийн гайлал</p> <p>Огноо: 2025.05.20</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p> /Гарын үсгийн гайлал</p> <p>Огноо: 2025.06.03</p>

**БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ШИНЭЖИНСТ СУМЫН НУТАГТ ОРШИХ БАЯНХӨНДИЙ ТӨСЛИЙН УУРХАЙН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мэдээлэл холбооны Сүлжээ ТӨХК-ийн Ерөнхий инженер

Комиссын гишүүн: Ц.Одонтуяа

Комиссын гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<ul style="list-style-type: none"><li>- Гадна холбооны худгийн хүзүүвч таг өндөрлөх</li><li>- Кабелийн чиглэлийн виркжүүлэлтийг хийх /муфьт/</li><li>- Хяналтын камерийн системийг холбож өгөх</li><li>- Зарлан мэдээллийн системийн өсгөгч нэмэгдүүлэх</li><li>- 42 unit-н рачны газардуулга холбож төхөөрөмжийн виркжүүлэлт хийх</li><li>- Акт</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- WBS 1000 - Уурхайн боловсруулах үйлдвэр барилгын гадна холбооны худгийн хүзүүвч таг өндөрлөсөн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 1/</li><li>- Кабелийн чиглэлийн виркжүүлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 2/</li><li>- Хяналтын камерийн системийн холболтыг хийж гүйцэтгэв. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт - 3</li><li>- Барилгын гар мэдээллэх чанга яригчийн тоог нэмэгдүүлсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 4/</li><li>- 42 unit-н рачны газардуулга холбож төхөөрөмжийн виркжүүлэлт хийж гүйцэтгэсэн. /Фото зураг хавсаргав. Хавсралт – 5/</li><li>- WBS 1000 - Уурхайн боловсруулах үйлдвэрийн акт бүрдүүлэлтийг хийсэн. /Хавсралт – 6/</li></ul>
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/  /Гарын үсгийн тайлал Огноо:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/  /Гарын үсгийн тайлал Огноо:

# УЛСЫН КОМИССЫН ГИШҮҮДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 05-р сарын 20-ны өдөр

№05/07

Баянхонгор аймаг, Шинэжинст сум

## **Хэлэлцсэн асуудал:**

Баянхонгор аймгийн Шинэжинст сумын нутагт баригдсан Баянхөндий төслийн “Боловсруулах үйлдвэрийн барилга” байгууламжийг улсын комиссоор хүлээж авах тухай:

## **Улсын комиссын бүрэлдэхүүн:**

Баянхонгор аймгийн Засаг Даргын 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/713 дугаар тоот захирамжийн дагуу байгуулагдсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй улсын комисс ажиллав. Ирц 100%.

Барилга байгууламжийг хүлээн авах улсын комиссын нарийн бичгийн даргаар “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Төслийн удирдлага хариуцсан захирал Х.Батболд, Комиссын дарга, Баянхонгор аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын хэлтсийн дарга С.Хүрэлхуяг нар ажиллаж бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Үүний дараа байнгын ашиглалтад оруулах үндсэн болон дагалдах барилга байгууламжуудын танилцуулгыг ерөнхий гүйцэтгэгч MCSP компанийн Төслийн менежер М.Осоржин хийлээ.

## **Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг үүрэг даалгавар болон санал**

### **1.Баянхонгор аймгийн Газрын Харилцаа, Барилга, Хот байгуулалтын газрын хэлтсийн дарга С.Хүрэлхуяг:**

- Барилга байгууламжийн хаягжуулалт хийх
- Өргөх механизмын бичиг баримтыг улсын байцаагчид үзүүлж үүрэг даалгаврын хуудас баталгаажуулах
- Барилгын дотор гадна заслын ажлыг бүрэн хийж дуусгах, дээврийн ус цуглуулж буулгах
- Барилга байгууламжийни гүйцэтгэлийн зургийг мэдээллийн санд хүлээлгэн өгөх

**Санал:** Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

### **2. Засаг дарга тамгын газрын Бүс, орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, бодлого төлөвлөлтийн дэд бүтэц, барилга орон сууцны бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Т.Норовринчин:**

- Үйл ажиллагаа явуулж эхлэх үед гүйцэтгэгч зүгшрүүлт хийж аюулгүй ажиллагааны сургалтыг ашиглагч байгууллагад өгөх

**Санал:** Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна.

### **3. ГХБХБГ-ын Барилгын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Л.Батбаяр:**

-Ашигласан материалын гарал үүслийн гэрчилгээ, дагалдах гэрээ, худалдан авсан баримтыг бүрдүүлэх

-Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийг барилга бүтээцийн зураг төсвөөс өөрчлөгдсөн ажлуудын гүйцэтгэлийн зургаар баталгаажуулаагүй гэсэн шаардлагын биелэлтийг гаргах

-Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтээс шаардсан ажлуудын биелэлтийг бүрэн гаргах

-Металл хийцийн талаас хамгаалах будгийн ажлыг бүрэн хийх

- Гадна ил байгаа анкер боолтыг зэврэхээс хамгаалж түрхлэг хийж өгөх

**Санал:** Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

#### **4. Онцгой байдлын газрын Гал түймрийн Улсын хяналтын байцаагч, ахлах дэслэгч Г.Лхагвасүрэн:**

-Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг MNS5566:2020 стандартад нийцүүлэн нунтаг гал унтраагуурыг шалны түвшингээс дээд бариулыг 1.35 м-т байрлуулах

- MNS GOST R 12.2.143:2013 стандартын дагуу гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээг байрлуулах
- Барилга байгууламжийн авралтын төлөвлөгөө схем зургийг батлуулан байрлуулах
- Барилгын гар мэдээлэгч, чанга яригчийн тоог нэмэгдүүлэх
- Агаар соролтын болон агаар оруулах сэнсний хяналтын самбарыгхийж гүйцэтгэх

**Санал:** Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

#### **5. Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Урангоо:**

- Техник тохируулгуудыг хийх, ус хангамж, агааржуулалтыг мэргэжлийн байгууллагаар шуугиа, дуу хэмжүүлэх

- Ажилчдын хувцас солих АЦӨ-н цэвэр усны шугаманд угаалга халдваргүйтгэл хийлгэх

- Үйлдвэрт ашиглагдах болон АЦӨ-с усны дээж шинжилгээнд хамруулах

**Санал:** Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

#### **6. ГХБХБГ-ын Инженерийн дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн Д.Жаргалмаа:**

- Узелийн өрөөний шугам сүлжээнд хаягжуулалт хийх /тэмдэг тэмдэглэгээ /

-Шугам хоолой дагасан /1 давхарт/ хамгаалалтын хашлага бэхэлгээг сайжруулах

-Гадна цэвэр усны худгийн хамгаалалт хайс, хамгаалалт хийх

- Ажлын шатыг будах /Цэвэр усны худгийн/

- Гадна шугам сүлжээний /барилгын /гүйцэтгэлтийн зургийг байр зүйн мэдэээлийн санд өгөх

-Барилгын оффисын өрөөнүүдийн заслыг дуусгах, чиглэл заасан тэмдэглэгээ хийх

-Барилга байгууламжийн техникийн бичиг баримтын эх хувиар төрийн архивт, хуулбар хувиар ашиглагчид өгч архивт хүлээн авсан актыг ГХБХБГ-т ирүүлэх

**Санал:** Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

**7. “Мэдээлэл холбоо сүлжээ” ХХК-ийн ерөнхий инженер Ц.Одонтуяа**

- Гадна холбооны худгийн хүзүүвч таг өндөрлөх
- Кабелийн чиглэлийг виркжүүлэлтийг хийх /муфьт/
- Хяналтын камерын системийг холбож өгөх
- Зарлан мэдээллийн системийн өсгөгч нэмэгдүүлэх
- 42 шитийн рагна газардуулга холбож төхөөрөмжийн виркжүүлэлт хийх
- Акт

**Санал:** Дээрх ажлыг хийж гүйцэтгэснээр хүлээн авах саналтай байна.

**8. Баянхонгор-Эрчим хүч цахилгаан түгээх ХХК-ийн ерөнхий инженер Б.Бадамцэцэг**

- Дэд станцаас үйлдвэр хүртэлх хүчний кабельд норм стандартын дагуу кабелийн тэмдэглэгээ хийх

- 110/11 квт ИХБ-н дэд станцаас 4х2500 кват-н хүчин чадалтай дэд өртөө хүртэл кабель болон бусад кабель шугамд кабелийн нэр хаяг, виркжүүлэлт хийх

**Санал:** Дээрх ажлыг хийж гүйцэтгэснээр хүлээн авах саналтай байна.

**9. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Төслийн удирдлага хариуцсан захирал Х.Батболд:**

-Дутуу ажлуудыг дуусгах дээвэр хананы завсрын амалгааг дуусгах

**Санал:** Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах.

**10. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Барилгын угсралтын албаны дарга Г.Даваадорж:**

- Ерөнхий гүйцэтгэгч дотоодын чанарын хяналт хийж гүйцээх захиалгачийн баталгаажилт хийлгэх

- Үлдсэн ажлуудыг гүйцээх

**Санал:** Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр улсын комиссоор хүлээн авах.

**12. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Дэд бүтцийн албаны дарга Ч.Баярсайхан:**

- Дутуу ажлуудыг гүйцээх

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврыг гүйцээх

**Санал:** Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай байна.

**13. “Эрдэнэ Монгол” ХХК-ийн Үйлдвэрийн албаны ерөнхий ахлах инженер Р.Оюунбат**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авах саналтай.

**Санал:** Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

**14. "М-Си-Эс Проперти" ХХК-ийн Төслийн менежер М.Осоржин:**

- Саналгүй.

**Санал:** Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

**15. "Дижитал Повер" ХХК-ийн ахлах инженер О.Ууганбаяр:**

Үүрэг даалгавар байхгүй.

**Санал:** Комиссын бусад гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

**16. "Пи-Си-Ди-Пи" ХХК-ийн ерөнхий архитектор Г.Ундрах:**

- Дээврийн сорох сэнс, дээвэр хоорондын битүүмж хийх

- Ашиглалтын гарын авлага /Узель ахуй системийн бэлтгэл ашиглагч байгууллагад өгөх /

**Санал:** Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

**ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:**

Улсын комиссын гишүүдийн 100% саналаар Баянхөндий төслийн “Боловсруулах үйлдвэрийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



С. ХҮРЭЛХУЯГ

Х. БАТБОЛД